

FACILIDADES DESARROLLO CPF LA CALERA

INFORME DE AVANCE

ABB

INFORME Nº 2

13/7/2026

Revisión	Fecha	Realizado	Aprobado
A	13/7/2026	R. MACK	M. PUGA

SUMARIO EJECUTIVO

Este informe, detalla las acciones ejecutadas por el Contratista durante el mes de: Junio 26.

1 Reseña

El presente informe tiene como objetivo detallar las actividades relacionadas con la provisión de los equipos de las OCs 45089944971 y 4508944973 a ser suministrados por ABB.

2 Alcance de los Trabajos

- Sala Eléctrica n° 3, compuesta de los siguientes equipos:
 - Sala eléctrica modular, con dimensiones 37.000x9.000x3.700mm (Largo x Ancho x Alto) – Con instalaciones auxiliares completas
 - Tableros 102-CCM-005/6/7
 - Variadores de velocidad de BT stand alone 102-DP-VFD-24210A/B/C
 - Ducto de barras 102-DB-005A/B , 102-DB-006A/B y 102-DB-007A/B
 - Tableros auxiliares de distribución 102-DP-001 , 102-LP-001, 102-LP-002, 102-DP-001-TRA
 - Sistema UPS/Cargador de baterías/Baterías
 - Gabinete para CCTV y CA
 - Repuestos
- Sala Eléctrica n° 4, compuesta de los siguientes equipos:
 - Sala eléctrica modular, con dimensiones 28.000x5.000x3.500mm (Largo x Ancho x Alto) – Con instalaciones auxiliares completas
 - Tableros de media tensión 102-TGMT-001/002
 - Variadores de media tensión 102-DP-VFD-23310A/B/C
 - Tablero auxiliar 102-DP-101
 - Tableros auxiliare de distribución para sistema UPS 102-DP-101UPS y 102-DP-101VCC
 - Repuestos

3 General

En el presente período, se avanzó con el desarrollo y emisión de ingeniería básica de los equipos a ser integrados en las salas eléctricas.

Se realizaron diversas reuniones para aclaraciones técnicas y establecimiento de hitos de aprobación/definición en el cronograma de ejecución

En cuanto a certificaciones, se avanzó con la certificación parcial del hito 1, contra emisión de ingenierías básicas.

4 Situación Contractual

Pólizas de fiel cumplimiento y fondo de reparo para ambas OCs (45089944971 y 4508944973) emitidas por ABB y aprobadas por AESA.

Se ha presentado y acordado las aclaraciones solicitadas por AESA con respecto a los hitos de certificación para ambas órdenes de compra. Los documentos de compra han sido revisados de acuerdo a esto.

5 Principales Eventos Cumplidos en el presente Mes

➤ **En el área de Temas Generales de la Ejecución del Proyecto se destacan los siguientes:**

- Reuniones de seguimiento semanales en la cual se han tratado los siguientes temas técnicos y comerciales (detalles en documento “20260702 Planilla de seguimiento ABB.xlsx)

➤ **En el área de Ingeniería se destacan lo siguiente:**

Tableros Auxiliares

- Emisión de la primera entrega de ingeniería de los 5 tableros de servicios auxiliares para aprobación.
- Aprobación de la ingeniería básica de los 5 tableros de servicios auxiliares con observaciones.
- Definición de listado de materiales para compra (partes mecánicas y envoltentes, interruptores).

Tableros CCMs

- Definición de cargas definitivas para los tableros CCMs.
- Definición de típicos de motores – Señales requeridas y asignación de típicos a motores en esquemas unifilares de tableros CCMs.
- Emisión de ingeniería básica.
- Aprobación de la ingeniería básica con observaciones.
- Definición de listado de materiales para compra. (partes mecánicas y envoltentes, protecciones, interruptores, interruptores, contactores, relés UMC, variadores de frecuencia, relés de monitoreo, softstarters y transformadores)

Tableros de MT

- Emisión de ingeniería básica.
- Aprobación de la ingeniería básica con observaciones.
- Definición de listado de materiales críticos para compra (protecciones, interruptores, relés de monitoreo y transformadores)

Sistema UPS y baterías

- Emisión de ingeniería básica.

CPF – LA CALERA

- Aprobación de la ingeniería básica con observaciones.
- Definición de listado de materiales para compra (Gabinetes, Baterías y Magnéticos principales).

Variadores de media y baja tensión

- Avance en desarrollo de la documentación de ingeniería y emisión de OC a proveedores para reserva de slots de fabricación.

Salas eléctricas

- Avance en desarrollo de la documentación de ingeniería y emisión de OC a proveedores

Ductos de barras

- Sin avances en el presente período

➤ En el área de Suministros se destacan los siguientes:

Detalles de OC emitidas a subproveedores

Documento de Compra	Descripción	Fecha de Emisión	Proveedor	Origen	Fecha de entrega en origen
4500407392	Salas eléctricas 3 y 4	18/5/2026	Bottino	Argentina	14/5/27 y 8/4/27
4500407396	Tableros Auxiliares	18/5/2026	Mehcco	Argentina	30/12/2026
4500407468	KMT	19/5/2026	KMT	Argentina	27/11/2026
4700201354	EAE	16/5/2026	EAE	Turquía	tbd
4700201355	Tableros de Media tensión	16/5/2026	BRABB	Brasil	27/11/2026
4700201478	Tableros CCMs	19/5/2026	BRABB	Brasil	25/1/2027
4700201819	Variadores de baja tensión	26/5/2026	FIABB	Finlandia	6/11/2026
4700201626	Variadores de Media Tensión	22/5/2026	CNABB	China	6/11/2026

➤ En el área de Calidad/Inspección se destacan los siguientes:

- Sin actividades en el periodo.

➤ En el área de Fabricación se destacan los siguientes:

- Sin actividades en el periodo.

6 Principales Eventos a ser Cumplidos el próximo Mes

➤ En el área de Temas Generales de la Ejecución del Proyecto:

- Emisión de certificación parcial correspondiente al hito 2 por aprobación de ingeniería.

➤ En el área de Ingeniería:

CPF – LA CALERA

- **Emisión de ingeniería básica en revisión A de los siguientes equipos**
 - Variadores de Velocidad de BT
 - Variadores de Velocidad de MT
- **Emisión de ingeniería básica en revisión 0 para construcción de los siguientes equipos:**
 - Tableros Auxiliares
 - Tableros CCMs
 - Tablero de MT
 - UPS y Sistema CC
 - UPS y Sistema CC
- **Emisión de ingeniería de detalle de los siguientes equipos:**
 - Tableros CCMs
 - Tablero de MT
 - Tableros Auxiliares
 - Variadores de Velocidad de BT y MT
- **En el área de Calidad/Inspección:**
 - Sin actividades previstas
- **En el área de Fabricación:**
 - Sin actividades previstas

7 Avances

- El avance resultante de las actividades ejecutadas es el que muestra los siguientes cuadros:

Tableros CCMs MNS 3		MES PREVIO	AVANCE MENSUAL		MES PRÓXIMO
102-CCM-005/6/7		may-26	jun-26		jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	19%	0%	54%	54%	100%
Compra de Materiales	4%	0%	33%	33%	100%
Recepción de materiales	53%	0%	15%	15%	20%
Fabricación	9%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	5%	0%	0%	0%	0%
Despacho	10%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	20%	20%	34%

CPF – LA CALERA

Tableros de media tensión UNIGEAR 102-TGMT-001/2		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	20%	0%	100%	100%	100%
Compra de Materiales	10%	0%	100%	100%	100%
Recepción de materiales	12%	0%	0%	0%	0%
Fabricación	20%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	4%	0%	0%	0%	0%
Despacho	1%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	67%	0%	30%	30%	30%

Tableros Auxiliares de distribución 102-DP-001 , 102-LP-001, 102-LP-002, 102-DP-001-TRA		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	20%	0%	100%	100%	100%
Compra de Materiales	10%	0%	100%	100%	100%
Recepción de materiales	45%	0%	0%	0%	0%
Fabricación	20%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	4%	0%	0%	0%	0%
Despacho	1%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	30%	30%	30%

Ductos de barras 102-DB-0005A/B - 102-DB-0006A/B - 102-DB-0007A/B		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	30%	0%	0%	0%	50%
Fabricación	35%	0%	0%	0%	0%
Transporte Marítimo	34%	0%	0%	0%	0%
Despacho	1%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	0%	0%	15%

CPF – LA CALERA

Variadores de Velocidad de BT 102-DP-VFD-24210A/B/C		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	10%	0%	0%	0%	100%
Fabricación	58%	0%	0%	0%	0%
Transporte Marítimo	30%	0%	0%	0%	0%
Despacho	2%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	0%	0%	10%

Variadores de Velocidad de MT 102-DP-VFD-23310A/B/C		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	10%	0%	0%	0%	100%
Fabricación	58%	0%	0%	0%	0%
Transporte Marítimo	30%	0%	0%	0%	0%
Despacho	2%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	0%	0%	10%

Sistema UPS y baterías		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	20%	0%	100%	100%	70%
Colocación de Sub Ordenes	5%	0%	60%	60%	80%
Recepción de Materiales	30%	0%	0%	0%	12%
Fabricación	30%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	5%	0%	0%	0%	0%
Despacho	10%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	23%	23%	22%

CPF – LA CALERA

Sala eléctrica 3		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	20%	0%	10%	10%	70%
Colocación de Sub Ordenes	5%	0%	10%	10%	50%
Recepción de Materiales	30%	0%	0%	0%	0%
Fabricación	30%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	5%	0%	0%	0%	0%
Despacho	10%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	3%	3%	17%

Sala eléctrica 4		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	20%	0%	10%	10%	70%
Colocación de Sub Ordenes	5%	0%	10%	10%	50%
Recepción de Materiales	30%	0%	0%	0%	0%
Fabricación	30%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	5%	0%	0%	0%	0%
Despacho	10%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	3%	3%	17%

8 Factores potenciales de Retraso en el Proyecto

Cambios de alcance, indefiniciones y otros factores no detectados al momento de redacción del informe.

9 Principales tareas adicionales del Proyecto detectadas a la fecha

Se han modificado los listados de cargas en los tableros 102-CCM-006 y 102-CCM-007 por los cuales se emitirá una nota de cambio durante el mes de Julio. Estos cambios serán tenidos en cuenta al momento de la emisión de ingeniería básica en revisión 0.

10 Temas Pendientes Prioritarios

-Listado de pendientes a resolver:

- Detalles de la acometida de transformadores de media tensión y posiciones relativas de estos y la sala para desarrollo de ducto de barras – Fecha límite 20/7 – Resp. AESA
- Control de acceso. Definición de equipos (gabinetes). Suministro de equipos físicos de acuerdo con cronograma de cada sala – Resp. AESA

11 Detalle de estado de facturación y cobranzas

OC 45089944971	FACTURACIÓN		COBRANZA	
PROYECTO	Fecha Presentación Factura	USD (monto+imp)	Fecha de Pago Factura	Fecha Real de Cobro
Certificación nº 1	8/7/2026	143.589	7/8/2026	
Certificación nº 2				
Certificación nº -----				
TOTAL				

OC 45089944973	FACTURACIÓN		COBRANZA	
PROYECTO	Fecha Presentación Factura	USD (monto+imp)	Fecha de Pago Factura	Fecha Real de Cobro
Certificación nº 1	8/7/2026	170.739	7/8/2026	
Certificación nº 2				
Certificación nº -----				
TOTAL				

Firma
Responsable del Proyecto