

PMS - CPF II - LA CALERA

INFORME DE AVANCE

ABB

INFORME Nº 4

30/9/2026

Revisión	Fecha	Realizado	Aprobado
A	30/9/2026	Pablo Kalis	V. Toledo

CPF II – LA CALERA

SUMARIO EJECUTIVO

Este informe, detalla las acciones ejecutadas por el Contratista durante el mes de: septiembre 2026.

1 Reseña

El presente informe tiene como objetivo detallar las actividades relacionadas con la provisión de los equipos de las OC 4508945953 a ser suministrados por ABB.

2 Alcance de los Trabajos

1. Tablero PMS – Control SALA 3

Tablero construido por 3 cuerpos de 2200x800x600.

Se alojarán los controladores redundantes, Módulos de E/S y placas de comunicaciones (IEC 61850, Profinet y Modbus), Switch IEC 61850, Switch Profinet y Modbus TCP

1. Tablero PMS – Control SALA 4

Tablero construido por 1 cuerpo de 2200x800x600.

Se alojarán los controladores redundantes, Módulos de E/S y placas de comunicaciones (IEC 61850, Profinet y Modbus), Switch IEC 61850, Switch Profinet y Modbus TCP

Se contempla la provisión de los siguientes tableros, para las distintas salas:

	Equipo	SALA 3	SALA 4	Total Necesario
CONTROLADOR	P160 - PM891K02 Redundant Processor Unit	1	1	2
	P265 - CI867AK01 Modbus TCP Interface	3	3	6
	P285 - CI871AK01 Profinet IO Interface	6	4	10
	P305 - CI868AK01 IEC 61850 Interface	1	1	2
	P460 - BC810K02 CEX-bus Interconnection Unit	1	1	2
	A180 - SD854 Power Supply 20A	4	4	8
	A195 - SS855 Power Voting Unit 40A	2	2	4
	B200 - TB826 Optical Media Converter SingleMode	4		4
	B250 - TK811V015 POF Cable, 1.5m, Duplex	4		4
I/O	A500 - DI830 Digital Input 24V SOE 16 ch	34	8	42
	A585 - DO821 Digital Output Relay 8 ch	8	4	12
	A810 - TU810V1 Compact MTU, 50V	34	8	42
	A815 - TU811V1 Compact MTU, 250V	8	4	12
	B205 - TB840A Modulebus Cluster Modem	8	2	10
	B245 - TU849 Termination Unit for 1+1 TB840	4	1	5
	B250 - TK811V015 POF Cable, 1.5m, Duplex	8	2	10
	A180 - SD854 Power Supply 20A	6		6
	A195 - SS855 Power Voting Unit 40A	4		4
		3 Gabinetes 2200 x 800 x 600	1 Gabinete 2200 x 800 x 600	

CPF II – LA CALERA

Dentro de los Servicios, se contemplan los siguientes servicios

- Gerenciamiento de Proyecto
- Relevamientos / Análisis Documentación Cliente
- Ingeniería Básica
 - o Arquitectura/Topología del sistema
 - o Especificaciones funcionales de Diseño (FDS).
 - o Layout y esquemas de conexonado de los nuevos Tableros.
- Ingeniería de Detalle
 - o Listado de Señales Cableadas y comunicaciones
 - o Cálculo de Consumos de Potencia
 - o Cálculo de Carga de los Controladores.
 - o Listado de Repuestos
 - o Documento: Especificaciones Técnicas de Equipos ABB.
 - o Documento: Especificaciones Técnicas de Equipos de Terceros
 - o Protocolos/procedimientos y registros FAT
 - o Protocolos/procedimientos y registros SAT
 - o Manual de Operación y Mantenimiento.
 - o Documentación final Conforme a fabricación (Databook)
- Configuración de Todo el Sistema
 - o Control/Comandos
 - o Comunicaciones
 - o Load Sheeding
- Armado de todos los tableros
- Pruebas FAT
- Entrega en Sitio (Shelterista)
- Pruebas de Integración

3 General

En el presente período, se realizaron reuniones de seguimiento y de entendimiento técnico con AESA y PLUSPETROL.

ABB y AESA acordaron realizar la FAT integral de las salas en planta shelterista. Para estos ensayos integrales entre el PMS y los equipos de cada sala, ABB propuso su realización en un período de 5 (cinco) días considerando que las pruebas serán adecuadas para verificar una muestra representativa de señales. El protocolo de ensayos será definido por ABB y emitido en los próximos meses.

ABB y AESA acordaron la necesidad de hacer pruebas anticipadas (contemplando la maqueta que se utilizará en CPF1) con los materiales/cubicles de UMC propios de CPF2. Se acordó realizar las pruebas en conjunto ABB/AESA/PLUSPETROL, involucrando también en a la

CPF II – LA CALERA

gente de INACUO por la comunicación con el PCS, se estima realizar estas pruebas la semana del 30 de noviembre 2026, con una duración de 2 días

4 Situación Contractual

Durante el presente período no se registraron avances en la certificación, ni cambios contractuales.

5 Principales Eventos Cumplidos en el presente Mes

- En el área de Temas Generales de la Ejecución del Proyecto se destacan los siguientes:
 - Reuniones de aclaraciones técnicas e intercambio de información referente
 - Reunión Integral de revisión y análisis del alcance entre Pluspetrol-ABB-AESA
 - Definiciones sobre los vínculos de fibra óptica necesario para la vinculación de las nuevas salas (S#3 y S#4) con las salas existentes en sitio.
- En el área de Ingeniería se destacan los siguientes:
 - Descripción Funcional (Rev 1)
 - Topología del Sistema (Rev 0)
 - Listado de Señales – Comunicaciones (Rev 0)
 - Listado de Señales – Comunicaciones (Rev 0)
 - Calculo de consumo de potencia (Rev 0)
 - Calculo de carga de controladores (Rev 0)
 - Tablero de Control / IO Sala Eléctrica 3 - Layout y Diagrama de conexonado (Rev 0)
 - Tablero de Control / IO Sala Eléctrica 3 - Listado de Partes (Rev 0)
 - Tablero de Control / IO Sala Eléctrica 4 - Layout y Diagrama de conexonado (Rev 0)
 - Tablero de Control / IO Sala Eléctrica 4 - Listado de Partes (Rev 0)
 - Especificaciones técnicas de equipos (ABB y terceros) (Rev 1)
 - Plan de Inspección y Ensayos - 102-PMS-001 (Rev 0)
 - Plan de Inspección y Ensayos - 102-PMS-101 (Rev 0)
- En el área de Suministros se destacan los siguientes:
 - Detalles de OC emitidas a subproveedores

Documento de Compra	Descripción	Fecha de Emisión	Proveedor	Origen	Fecha de entrega en origen
4700202252/4700202655	HW ABB	1/6/2026	ABB	Singapor	RECIBIDO
4700202256	Tableros S#3 y S#4	1/6/2026	ABB	Italia	RECIBIDO
4700202716	Switches RED MODBUS	9/6/2026	ABB	Singapor	RECIBIDO
4700204054	Borneras doble piso	30/6/2026	WEID	Brasil	RECIBIDO
4700205773	Switches RED 61850	16/7/2026	HIRSCHMANN	Alemania	RECIBIDO
4700205773	Switches RED PROFINET	16/7/2026	HIRSCHMANN	Alemania	RECIBIDO

CPF II – LA CALERA

- En el área de Calidad /Inspección se destacan los siguientes:
 - Sin actividades en el periodo.
- En el área de Fabricación se destacan los siguientes:
 - Sin actividades en el periodo.

6 Principales Eventos a ser Cumplidos el próximo Mes

- En el área de Temas Generales de la Ejecución del Proyecto:
 - Reuniones de aclaraciones técnicas e intercambio de información correos electrónicos
 - Reuniones de seguimiento técnico semanales con AESA/ABB (PPSA)
- En el área de Ingeniería:
 - Desarrollo de ingeniería básica:
 - o Protocolo de aceptación en Fábrica (FAT)
 - o Registro de pruebas FAT
 - o Protocolo de aceptación en Sitio (SAT)
 - o Registro de pruebas SAT
- En el área de Calidad /Inspección:
 - Sin actividades previstas
- En el área de Fabricación:
 - Sin actividades previstas

7 Avances

- El avance resultante de las actividades ejecutadas se muestra los siguientes cuadros:

Tableros e Ingeniería PMS		MES PREVIO	AVANCE MENSUAL		MES PRÓXIMO	
		ago-26	sept-26		oct-26	
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto	Pronostico
Ingeniería	20%	60%	90%	90%	95%	95%
Colocación de Sub Ordenes	5%	100%	100%	100%	100%	100%
Recepción de Materiales	30%	40%	70%	100%	100%	100%
Fabricación	20%	0%	0%	0%	0%	0%
Configuración	10%	0%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	10%	0%	0%	0%	0%	0%
Despacho	5%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	29%	44%	53%	54%	54%

CPF II – LA CALERA

8 Factores potenciales de Retraso en el Proyecto

Posibles cambios de alcance, indefiniciones y otros factores no detectados al momento de redacción del informe.

9 Principales tareas adicionales del Proyecto detectadas a la fecha

No se han detectado tareas adicionales al momento de redacción del informe, relacionadas con la PO de indicada.

Solo a modo de referencia se menciona que 23-JUL AESA acepto y solicito avanzar con la gestión interna de ABB para no tener impacto y poder realizar las pruebas de integración entre sistemas con el módulo adicional de entradas en los plazos solicitados (nov/ dic).

-Detallar la oferta OPP-26-8808080 Rev.0

- Típico de DOL_TIPICO-01A

La gestión de esa PO y la ejecución de la misma no forma parte del presente alcance

10 Temas Pendientes Prioritarios

- Definiciones de señales cableadas en cada equipo, con indicación de las borneras de vinculación PMS (Transformadores, generadores, seccionador bajo carga, etc)
- Mapa Modbus y definición de señales de los equipos a integrar (UPS, Generadores, Multimeditores, etc.)
- Mapas Profinet y definición de señales de los equipos a integrar (UMC y VFD)

11 Detalle de estado de facturación y cobranzas

No se han realizado certificaciones por avance de obra al momento de redacción del informe.

PROYECTO	FACTURACIÓN		COBRANZA		
	Fecha Presentación Factura	USD (monto+imp)	Fecha de Vencimiento o Factura	Fecha Real de Cobro	Pesos
Certificación nº 1	27/08/2026	176.044,58+imp			
Certificación nº 2					
Certificación nº -----					
TOTAL					

Se acordó el siguiente plan de certificación:


Fecha de emisión:

30/09/2026

CPF II – LA CALERA

CLIENTE : A.EVANGELISTA S.A.	
N° O/C : 4508945953 (USD)	FECHA : abr-26
OBRA : PMS CPF II - LA CALERA	MONEDA: USD
N° REF. : E-261127	

RUBRO	DESCRIPCION	PRECIOS UNITARIOS	% SOBRE OBRA	ago-26 (C-1)		sept-26 (C-2)		oct-26 (C-3)		ene-27 (C-4)		feb-27 (C-5)		abr-27 (C-6)	
				PLAN.	REALIZ.	PLAN.	REALIZ.	PLAN.	REALIZ.	PLAN.	REALIZ.	PLAN.	REALIZ.	PLAN.	REALIZ.
1	Emisión Ingeniería Básica	88.022,29	9,70%	100,00%	100,00%										
2	Aprobación de Ingeniería Básica	88.022,29	9,70%	100,00%	100,00%										
3	Contra la finalización de la FAT	176.044,57	19,40%							100,00%					
4	Acopio de materiales principales en Argentina	220.055,72	24,25%			50,00%		50,00%							
5	Contra entrega de equipos	264.066,86	29,10%									100,00%			
6	Contra entrega de Databook. (Digital)	44.011,14	4,85%											100,00%	
7	Contra entrega de repuestos	27.092,24	2,99%											100,00%	
TOTAL		907.315,10	100,00%	176.044,57	176.044,57	110.027,86		110.027,86		176.044,57		264.066,86		71.103,38	
TOTAL ACUMULADO				176.044,57	176.044,57	286.072,43	176.044,57	396.100,29	176.044,57	572.144,86	176.044,57	836.211,72	176.044,57	907.315,10	176.044,57


 Digitally signed by Pablo Kalis
 DN: cn=Pablo Kalis, c=CH,
 o=ABB Asea Brown Boveri Ltd,
 ou=Intune Enrollment Policy
 Date: 2026.10.01 18:20:23 -03'00'

Firma

Responsable del Proyecto