

Id		Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	26 jun	tri 3, 2026 jul	tri 4, 2026 ago	tri 1, 2027 sep	tri 2, 2027 oct	tri 3, 2027 nov	tri 4, 2027 dic	tri 1, 2028 ene	tri 2, 2028 feb	tri 3, 2028 mar	tri 4, 2028 abr	tri 1, 2029 may	tri 2, 2029 jun
0			CPF 2 - LA CALERA-	340 días	mar 28/7/26	mar 7/12/27														
1			1 INICIO	0 días	mar 28/7/26	mar 28/7/26														
2			2 REQUISITOS	190 días	mar 28/7/26	mar 11/5/27														
3	✓		2.1 REQUISITO 0: Recepción de OC	0 días	mar 28/7/26	mar 28/7/26														
4			2.2 REQUISITO 1: Recepción de Ing Rev 0 p/ Tableros y Rev A p/ Confi	0 días	lun 10/8/26	lun 10/8/26	1FC+10 días													
5			2.3 REQUISITO 2: Recepción de tableros HIMA en base Inauco	0 días	lun 25/1/27	lun 25/1/27														
6			2.4 REQUISITO 3: Aprobación de ingeniería para construcción (REV 0) y Recepción de Ingeniería para Configuración (Rev 0)	0 días	jue 19/11/26	jue 19/11/26														
7			2.5 REQUISITO 4: Aprobación de procedimientos FAT (REV 0)	0 días	mié 24/2/27	mié 24/2/27														
8			2.6 REQUISITO 5: Requisitos para inicio de comisionado (Ver Oferta)	0 días	mar 11/5/27	mar 11/5/27														
9			2.7 REQUISITO 6: Recepción de HW	0 días	jue 26/11/26	jue 26/11/26	1;3FC+17 sem.													
10			3 DESARROLLO	330 días	mar 11/8/26	mar 7/12/27														
11			3.1 INGENIERÍA	330 días	mar 11/8/26	mar 7/12/27	1;3;4													
12			3.1.1 REV A Y 0	60 días	mar 11/8/26	mié 4/11/26	1;3;4													
13			3.1.2 REV A Y 0	20 días	mié 24/2/27	lun 29/3/27	22CF;23CF													
14			3.1.3 REV CAF	10 días	mar 27/4/27	lun 10/5/27	22;23													
15			3.1.4 CAO	30 días	mié 27/10/27	mar 7/12/27	28;26;27													
16			3.2 CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS	50 días	vie 27/11/26	mar 16/2/27	12FC+2 sem.;9													
17			3.3 CONFIGURACIÓN BASE	175 días	mié 26/8/26	lun 17/5/27	1;3;4FC+2 sem.													
18			3.3.1 PLC ETAPA 1	20 días	mié 26/8/26	mar 22/9/26	1;3;4													
19			3.3.2 PLC ETAPA 2	40 días	lun 25/1/27	mar 23/3/27	22CC-40 días													
20			3.3.3 SCADA	140 días	mié 26/8/26	mar 23/3/27	1;3;4													
21			3.3.4 CONFIGURACIONES POST FAT	15 días	mar 27/4/27	lun 17/5/27	22;23													
22			3.4 FAT PCS + COMUNICACIONES	18 días	lun 29/3/27	jue 22/4/27	1;18;20;16FC+2													
23			3.5 FAT SIS	20 días	lun 29/3/27	lun 26/4/27	1;5FC+4 sem.;20													
24			3.6 PRUEBAS ABB BS AS	5 días	mié 28/4/27	mar 4/5/27	1;18;20;22FC+1													
25			3.7 CAMPO	115 días	mar 18/5/27	mar 26/10/27	1;22;23;24;21;8													
26			3.7.1 SAT Y COMISIONADO PCS	55 días	mar 18/5/27	mar 3/8/27	1;3;22;23;24;21;													
27			3.7.2 SAT Y COMISIONADO SCADA SIS	100 días	mar 18/5/27	mar 5/10/27	1;3;22;23;24;21;													
28			3.7.3 PRUEBA MCE	15 días	mié 6/10/27	mar 26/10/27	27													
29			4 FINALIZACION DE TAREAS	0 días	mar 7/12/27	mar 7/12/27	15													

