

 CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE TERCEROS	
APROBADO	☐
APROBADO CON OBS.	☐
APROBADO CON OBS. MENORES	☐
VISTO	☒
RECHAZADO	☐
LA APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL PROVEEDOR DE SU RESPONSABILIDAD EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS ACORDADAS Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A PROVEER.	
..... REVISOR	 FECHA
..... RESPONSABLE	 FECHA

		REVISIÓN MULTIDISCIPLINARIA	
ESPECIALIDAD		FIRMA	FECHA
☐	CAÑERÍAS Y LAYOUT		
☐	CIVIL Y ESTRUCTURAS METÁLICAS		
☐	ELECTRICIDAD		
☐	EQUIPOS MECÁNICOS Y CALDERERÍA		
☐	INSPECCIÓN		
☐	INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL		
☐	PRECOM, COM Y PEM		
☐	PROCESOS		
☐	SEGURIDAD EN EL DISEÑO		
☐	TRANSPORTE E IZAJES		
☐			
☐			

A	Para Aprobación	01/09/2026	IU	DJ	DJ
REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK.	APPD
		Proyecto: C5155 / Pluspetrol – CPF2  5155-00-0022-VE-CO-PG-001			
FACILITIES ENGINEERING & MAJOR PROJECTS		TITLE: CRONOGRAMA DE FABRICACION			
All the information contained in this document is confidential and property of Pluspetrol, and the totally or partial copy or reproduction of it is prohibited without previous authorization.		SCALE: N/A		DOCUMENT N°: ACAL-00102-EMBR-TRSEC-PP-X-0001	
		REPLACE:		REVISION: A Page: 1 of 6	




Proyecto: C5155 / Pluspetrol – CPF2
CRONOGRAMA DE FABRICACION
5155-00-0022-VE-CO-PG-001

DOCUMENT No.:
ACAL-00102-EMBR-TRSEC-PP-X-0001

REVISION	A				
Page: 2 of 6					

MIRON		CRONOGRAMA SEMANAL DE FABRICACIÓN																
Fecha		Cliente	Referencia				Proyecto								Referencias			
ago-26		AESA	OT 5209 x 4				2000 KVA - 13,2/0,4 KV - ALUMINIO - FOLIO								Prestación Cop Avance Cop-Adm			
2026																		
Pos	Actividad	Tarea	Duración	% de Avance	semanas	semanas	semanas	semanas	semanas	semanas	semanas	semanas	semanas	semanas	semanas			
1,0	Ingeniería	Cálculo y diseño	15 días	100%														
1,1	Ingeniería	Proyecto de Ingeniería en detalle	15 días	100%														
2,0	Acopio de Materiales	Conductores BT/MT	30 días	90%														
2,1	Acopio de Materiales	Materiales gruesos	45 días	50%														
3,0	Fabricación	Bobinado BT/MT	40 días	0%														
3,1	Fabricación	Núcleo magnético	30 días	0%														
3,2	Fabricación	Montaje Final	3 días	0%														
3,3	Fabricación	Montaje de gabinete	5 días	0%														
4,0	Laboratorio	Ensayos internos (*)	2 días	0%														
5,0	Logística	Acondicionamiento para despacho	2 días	0%														
5,1	Logística	Carga	1 días	0%														
(*) No incluye pruebas FAT, las cuales se deberían coordinar según disponibilidad de agenda de laboratorio cercano a esa fecha. Adaptación general (3) El presente cronograma está realizado en base a fechas y compromisos establecidos con proveedores externos, los cuales pueden sufrir alguna variación. Si fuera el caso, MIRON se compromete a informar y realizar una nueva revisión de este documento. La versión final del mismo queda sujeta a la aprobación definitiva de las especificaciones técnicas por parte del cliente. Adaptación general (2) Los días reflejados en el programa representan días hábiles, no días corridos. Adaptación general (1) En el acopio de Materiales gruesos se contemplan los gabinetes de los transformadores, entre otras cosas.																		




DOCUMENT No.:
ACAL-00102-EMBR-TRSEC-PP-X-0001

REVISION

A

Page: 3 of 6

MIRON		CRONOGRAMA SEMANAL DE FABRICACIÓN																											
Fecha		Cliente	Referencia							Proyecto														Referencias					
ago-26		AESA	OT 5210 x 2							1600 KVA - 13,2/0,4 KV - ALUMINIO - FOLIO														Planificado	Con Atraso	Cumplido			
Descripción																													
Pos	Actividad	Tarea	Duración	% de Avance	11/07/25	18/07/25	25/07/25	01/08/25	08/08/25	15/08/25	22/08/25	29/08/25	05/09/25	12/09/25	19/09/25	26/09/25	03/10/25	10/10/25	17/10/25	24/10/25	31/10/25	07/11/25	14/11/25	21/11/25	28/11/25	05/12/25	12/12/25	19/12/25	
10	Ingeniería	Cálculo y diseño	15 días	100%																									
11	Ingeniería	Proyecto de Ingeniería en detalle	15 días	100%																									
20	Acopio de Materiales	Conductores BT/MT	30 días	90%																									
21	Acopio de Materiales	Materiales gruesos	45 días	50%																									
30	Fabricación	Bobinado BT/MT	40 días	0%																									
31	Fabricación	Núcleo magnético	30 días	0%																									
32	Fabricación	Montaje Final	3 días	0%																									
33	Fabricación	Montaje de Gabinete	5 días	0%																									
40	Laboratorio	Ensayos internos (*)	2 días	0%																									
50	Logística	Acondicionamiento para despacho	2 días	0%																									
51	Logística	Carga	1 días	0%																									
(*) No incluye pruebas FAT, las cuales se deberán coordinar según disponibilidad de agenda de Laboratorio cercano a esa fecha. Adaptación general (0): El presente cronograma está realizado en base a fechas y compromisos establecidos con proveedores externos, los cuales pueden sufrir alguna variación. Si fuera el caso, MIRON se compromete a informar y realizar una nueva revisión de este documento. La versión final del mismo queda sujeta a la aprobación definitiva de las especificaciones técnicas por parte del cliente. Adaptación general (2): Los días reflejados en el programa representan días hábiles, no días corridos. Adaptación general (3): En el acopio de Materiales Gruesos se contemplan los gastos de los transformadores, entre otras cosas.																													
NOTAS:																													
Adaptación general (3): En el acopio de Materiales Gruesos se contemplan los gastos de los transformadores, entre otras cosas.																													



MIRON		Cliente		Referencia		Proyecto		Referencias																			
Fecha		AESA	OT 5211 x 2		2500 KVA - 13,2/6,9 KV - ALUMINIO - FOLIO										Puerto Rico	Car. Arriba	Cumple										
ago-26		Descripción		2026																							
Pos	Actividad	Tarea	Duración	% de Avance	11/07/26	20/07/26	27/07/26	03/08/26	10/08/26	17/08/26	24/08/26	31/08/26	07/09/26	14/09/26	21/09/26	28/09/26	05/10/26	12/10/26	19/10/26	26/10/26	02/11/26	09/11/26	16/11/26	23/11/26	30/11/26	07/12/26	14/12/26
10	Ingeniería	Cálculo y diseño	15 días	100%																							
11	Ingeniería	Proyecto de Ingeniería en detalle	15 días	75%																							
20	Acopio de Materiales	Conductores BT/MT	30 días	40%																							
21	Acopio de Materiales	Materiales gruesos	45 días	30%																							
30	Fabricación	Bobinado BT/MT	40 días	0%																							
31	Fabricación	Núcleo magnético	30 días	0%																							
32	Fabricación	Montaje Final	3 días	0%																							
33	Fabricación	Montaje de Gabinete	5 días	0%																							
40	Laboratorio	Ensayos internos (*)	2 días	0%																							
E0	Logística	Acondicionamiento para despacho	2 días	0%																							
S1	Logística	Carga	1 días	0%																							

(*) No incluye pruebas FAT, las cuales se deberán coordinar según disponibilidad de agenda de Laboratorio cercano a esa fecha.

Aclaración general (0): El presente cronograma está realizado en base a fechas y compromisos establecidos con proveedores externos, los cuales pueden sufrir alguna variación. Si fuera el caso, MIRON se compromete a informar y realizar una nueva revisión de este documento. La versión final del mismo queda sujeta a la aprobación definitiva de las especificaciones técnicas por parte del cliente.

Aclaración general (2): Los días reflejados en el programa representan días hábiles, no días corridos.

Aclaración general (3): En el acopio de Materiales Gruesos se contemplan los gabinetes de los transformadores, entre otras cosas.

NOTES:

MIRON		Cliente		Referencia		Proyecto		Referencias	
Fecha ago-26		AES A		OT 5212 x 2		2000 KVA - 0,4/13,86 KV - ALUMINIO - FOLIO		Pre-Elaboración Construcción Completado	
Descripción		Tarea		Duración		% de Avance			
Pos	Actividad								
1.0	Ingeniería	Calculo y diseño	15 días	100%					
1.1	Ingeniería	Proyecto de Ingeniería en detalle	15 días	100%					
2.0	Acopio de Materiales	Conductores BT/MT	30 días	80%					
2.1	Acopio de Materiales	Materiales gruesos	45 días	40%					
3.0	Fabricación	Bobinado BT/MT	40 días	0%					
3.1	Fabricación	Núcleo magnético	30 días	0%					
3.2	Fabricación	Montaje Final	3 días	0%					
3.3	Fabricación	Montaje de Gabinete	5 días	0%					
4.0	Laboratorio	Ensayos Internos (*)	2 días	0%					
5.0	Logística	Acondicionamiento para despacho	2 días	0%					
5.1	Logística	Carga	1 días	0%					

(*) No incluye pruebas FAT, las cuales se deberán coordinar según disponibilidad de agenda de laboratorio cercano a cada fecha.

Aclaración general (b): El presente cronograma está realizado en base a fechas y compromisos establecidos con proveedores externos, los cuales pueden sufrir alguna variación. Si fuera el caso, MIRON se compromete a informar y realizar una nueva revisión de este documento. La versión final del mismo queda sujeta a la aprobación definitiva de las especificaciones técnicas por parte del cliente.

Aclaración general (c): Los días reflejados en el programa representan días hábiles, no días corridos.

Aclaración general (d): En el acopio de Materiales Gruesos se contemplan los gabinetes de los transformadores, entre otras cosas.

