

PMS - CPF II - LA CALERA

INFORME DE AVANCE

ABB

INFORME Nº 2

24/7/2026

Revisión	Fecha	Realizado	Aprobado
A	24/7/2026	Pablo Kalis	V. Toledo

CPF II – LA CALERA

SUMARIO EJECUTIVO

Este informe, detalla las acciones ejecutadas por el Contratista durante el mes de: Julio 26.

1 Reseña

El presente informe tiene como objetivo detallar las actividades relacionadas con la provisión de los equipos de las OC 4508945953 a ser suministrados por ABB.

2 Alcance de los Trabajos

1. Tablero PMS – Control SALA 3

Tablero construido por 3 cuerpos de 2200x800x600.

Se alojarán los controladores redundantes, Módulos de E/S y placas de comunicaciones (IEC 61850, Profinet y Modbus), Switch IEC 61850, Switch Profinet y Modbus TCP

1. Tablero PMS – Control SALA 4

Tablero construido por 1 cuerpo de 2200x800x600.

Se alojarán los controladores redundantes, Módulos de E/S y placas de comunicaciones (IEC 61850, Profinet y Modbus), Switch IEC 61850, Switch Profinet y Modbus TCP

Se contempla la provisión de los siguientes tableros, para las distintas salas:

	Equipo	SALA 3	SALA 4	Total Necesario
CONTROLADOR	P160 - PM891K02 Redundant Processor Unit	1	1	2
	P265 - CI867AK01 Modbus TCP Interface	3	3	6
	P285 - CI871AK01 Profinet IO Interface	6	4	10
	P305 - CI868AK01 IEC 61850 Interface	1	1	2
	P460 - BC810K02 CEX-bus Interconnection Unit	1	1	2
	A180 - SD854 Power Supply 20A	4	4	8
	A195 - SS855 Power Voting Unit 40A	2	2	4
	B200 - TB826 Optical Media Converter SingleMode	4		4
	B250 - TK811V015 POF Cable, 1.5m, Duplex	4		4
I/O	A500 - DI830 Digital Input 24V SOE 16 ch	34	8	42
	A585 - DO821 Digital Output Relay 8 ch	8	4	12
	A810 - TU810V1 Compact MTU, 50V	34	8	42
	A815 - TU811V1 Compact MTU, 250V	8	4	12
	B205 - TB840A Modulebus Cluster Modem	8	2	10
	B245 - TU849 Termination Unit for 1+1 TB840	4	1	5
	B250 - TK811V015 POF Cable, 1.5m, Duplex	8	2	10
	A180 - SD854 Power Supply 20A	6		6
	A195 - SS855 Power Voting Unit 40A	4		4
		3 Gabinetes 2200 x 800 x 600	1 Gabinete 2200 x 800 x 600	

CPF II – LA CALERA

Dentro de los Servicios, se contemplan los siguientes servicios

- Gerenciamiento de Proyecto
- Relevamientos/Análisis Documentación Cliente
- Ingeniería Básica
 - o Arquitectura/Topología del sistema
 - o Especificaciones funcionales de Diseño (FDS).
 - o Layout y esquemas de conexonado de los nuevos Tableros.
- Ingeniería de Detalle
 - o Listado de Señales Cableadas y comunicaciones
 - o Cálculo de Consumos de Potencia
 - o Cálculo de Carga de los Controladores.
 - o Listado de Repuestos
 - o Documento: Especificaciones Técnicas de Equipos ABB.
 - o Documento: Especificaciones Técnicas de Equipos de Terceros
 - o Protocolos/procedimientos y registros FAT
 - o Protocolos/procedimientos y registros SAT
 - o Manual de Operación y Mantenimiento.
 - o Documentación final Conforme a fabricación (Databook)
- Configuración de Todo el Sistema
 - o Control/Comandos
 - o Comunicaciones
 - o Load Sheeding
- Armado de todos los tableros
- Pruebas FAT
- Entrega en Sitio (Shelterista)
- Pruebas de Integración

3 General

En el presente período, se realizaron reuniones de seguimiento y de entendimiento técnico con AESA y PLUSPETROL.

AESA ha planteado la necesidad de realizar la FAT integral de las salas en planta shelterista. Para estos ensayos integrales entre el PMS y los equipos de cada sala, ABB propone su realización en un período de 5 (cinco) días considerando que las pruebas serán adecuadas para verificar una muestra representativa de señales. El protocolo de ensayos será definido por ABB y emitido en los próximos meses.

AESA También planteo la necesidad de hacer pruebas anticipadas (contemplando la maqueta que se utilizará en CPF1) con los materiales/cubicles de UMC propios de CPF2. Se acordó realizar las pruebas en conjunto ABB/AESA/PLUSPETROL, involucrando también en caso de ser necesario a la gente de INACUO por la comunicación de PCS.

CPF II – LA CALERA

4 Situación Contractual

Durante el presente período se emitieron las pólizas de fiel cumplimiento y fondo de reparo para la OC 4508945953

El día 08 de junio ABB ha presentado las aclaraciones solicitadas por AESA con respecto a los hitos de certificación y la documentación asociada a cada punto. La información se encuentra en análisis por AESA y se espera la confirmación para que avanzar en línea con lo propuesto.

5 Principales Eventos Cumplidos en el presente Mes

- En el área de Temas Generales de la Ejecución del Proyecto se destacan los siguientes:
 - Reuniones de aclaraciones técnicas e intercambio de información referente a:
 - o Listado de documentos (se acordó los documentos a ser considerados como ingeniería básica, hitos 1 y 2 del plan de certificación).
 - Reunión Integral de revisión y análisis del alcance entre Pluspetrol-ABB-AESA
 - Reunión técnica para definir el alcance de las pruebas tempranas sobre la maqueta CPF1
 - Definiciones sobre los vínculos de fibra óptica necesario para la vinculación de las nuevas salas (S#3 y S#4) con las salas existentes en sitio.
- En el área de Ingeniería se destacan los siguientes:
 - Definición de listado de documentos.
 - Avances sobre la ingeniería básica.
- En el área de Suministros se destacan los siguientes:
 - Detalles de OC emitidas a subproveedores

Documento de Compra	Descripción	Fecha de Emisión	Proveedor	Origen	Fecha de entrega en origen
4700202252/4700202655	HW ABB	1/6/2026	ABB	Singapor	RECIBIDO
4700202256	Tableros S#3 y S#4	1/6/2026	ABB	Italia	15/8/2026
4700202716	Switches RED MODBUS	9/6/2026	ABB	Singapor	RECIBIDO
4700204054	Borneras doble piso	30/6/2026	WEID	Brasil	30/8/2026
4700205773	Switches RED 61850	16/7/2026	HIRSCHMANN	Alemania	30/9/2026
4700205773	Switches RED PROFINET	16/7/2026	HIRSCHMANN	Alemania	30/9/2026

- En el área de Calidad / Inspección se destacan los siguientes:
 - Sin actividades en el periodo.

CPF II – LA CALERA

- En el área de Fabricación se destacan los siguientes:
 - Sin actividades en el periodo.

6 Principales Eventos a ser Cumplidos el próximo Mes

- En el área de Temas Generales de la Ejecución del Proyecto:
 - Reuniones de aclaraciones técnicas e intercambio de información correos electrónicos
 - Reuniones de seguimiento técnico semanales con AESA/ABB (PPSA)
- En el área de Ingeniería:
 - Desarrollo de ingeniería básica:
 - o Arquitectura/topología de red
 - o -Tableros PMS S#3 y S#4
 - o -Descripción Funcional
 - Ingeniería de detalle a ser emitida en Agosto de acuerdo con el cronograma
- En el área de Calidad / Inspección:
 - Sin actividades previstas
- En el área de Fabricación:
 - Sin actividades previstas

7 Avances

- El avance resultante de las actividades ejecutadas es el que muestra los siguientes cuadros:

CPF II – LA CALERA

Tableros e Ingeniería PMS		MES PREVIO	AVANCE MENSUAL		MES PRÓXIMO	
		jun-26	jul-26		ago-26	
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto	Pronostico
Ingeniería	20%	25%	60%	60%	57%	75%
Colocación de Sub Ordenes	5%	50%	100%	100%	100%	100%
Recepción de Materiales	30%	0%	0%	40%	0%	50%
Fabricación	20%	0%	0%	0%	0%	0%
Configuración	10%	0%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	10%	0%	0%	0%	0%	0%
Despacho	5%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	8%	17%	29%	16%	35%

8 Factores potenciales de Retraso en el Proyecto

Posibles cambios de alcance, indefiniciones y otros factores no detectados al momento de redacción del informe.

9 Principales tareas adicionales del Proyecto detectadas a la fecha

No se han detectado tareas adicionales al momento de redacción del informe.

10 Temas Pendientes Prioritarios

- Definiciones de señales cableadas en cada equipo, con indicación de las bornas de vinculación PMS (Transformadores, generadores, seccionador bajo carga, etc)
- Mapa Modbus y definición de señales de los equipos a integrar (UPS, Generadores, Multimedidores, etc.)
- Mapas Profinet y definición de señales de los equipos a integrar (UMC y VFD)

CPF II – LA CALERA

11 Detalle de estado de facturación y cobranzas

No se han realizado certificaciones por avance de obra al momento de redacción del informe.

	FACTURACIÓN		COBRANZA		
PROYECTO	Fecha Presentación Factura	USD (monto+imp)	Fecha de Vencimiento Factura	Fecha Real de Cobro	Pesos
Certificación nº 1					
Certificación nº 2					
Certificación nº -----					
TOTAL					

Se acordó el siguiente plan de certificación:

CLIENTE : A.EVANGELISTA S.A.

Nº OIC : 4508945953 (USD)

FECHA : abr-26

OBRA : PMS CPF II - LA CALERA

MONEDA: USD

Nº REF. : E-261127

RUBRO	DESCRIPCION	PRECIOS UNITARIOS	% SOBRE OBRA	ago-26 (C-1)		sept-26 (C-2)		oct-26 (C-3)		ene-27 (C-4)		feb-27 (C-5)		abr-27 (C-6)	
				PLAN.	REALIZ.	PLAN.	REALIZ.	PLAN.	REALIZ.	PLAN.	REALIZ.	PLAN.	REALIZ.	PLAN.	REALIZ.
1	Emisión Ingeniería Básica	88.022,29	9,70%	100,00%											
2	Aprobación de Ingeniería Básica	88.022,29	9,70%			100,00%									
3	Contra la finalización de la FAT	176.044,57	19,40%							100,00%					
4	Acopio de materiales principales en Argentina	220.055,72	24,25%			50,00%		50,00%							
5	Contra entrega de equipos	264.066,86	29,10%									100,00%			
6	Contra entrega de Databook. (Digital)	44.011,14	4,85%											100,00%	
7	Contra entrega de repuestos	27.092,24	2,99%											100,00%	
TOTAL		907.315,10	100,00%	88.022,29		198.050,14		110.027,86		176.044,57		264.066,86		71.103,38	
TOTAL ACUMULADO				88.022,29		286.072,43		396.100,29		572.144,86		836.211,72		907.315,10	

Firma
Responsable del Proyecto