

FACILIDADES DESARROLLO CPF LA CALERA

INFORME DE AVANCE

ABB

INFORME Nº 1

4/6/2026

Revisión	Fecha	Realizado	Aprobado
A	4/6/2026	R. MACK	M. PUGA

SUMARIO EJECUTIVO

Este informe, detalla las acciones ejecutadas por el Contratista durante el mes de: Mayo 26.

1 Reseña

El presente informe tiene como objetivo detallar las actividades relacionadas con la provisión de los equipos de las OCs 45089944971 y 4508944973 a ser suministrados por ABB.

2 Alcance de los Trabajos

- Sala Eléctrica n° 3, compuesta de los siguientes equipos:
 - Sala eléctrica modular, con dimensiones 37.000x9.000x3.700mm (Largo x Ancho x Alto) – Con instalaciones auxiliares completas
 - Tableros 102-CCM-005/6/7
 - Variadores de velocidad de BT stand alone 102-DP-VFD-24210A/B/C
 - Ducto de barras 102-DB-005A/B , 102-DB-006A/B y 102-DB-007A/B
 - Tableros auxiliares de distribución 102-DP-001 , 102-LP-001, 102-LP-002, 102-DP-001-TRA
 - Sistema UPS/Cargador de baterías/Baterías
 - Gabinete para CCTV y CA
 - Repuestos
- Sala Eléctrica n° 4, compuesta de los siguientes equipos:
 - Sala eléctrica modular, con dimensiones 28.000x5.000x3.500mm (Largo x Ancho x Alto) – Con instalaciones auxiliares completas
 - Tableros de media tensión 102-TGMT-001/002
 - Variadores de media tensión 102-DP-VFD-23310A/B/C
 - Tablero auxiliar 102-DP-101
 - Tableros auxiliare de distribución para sistema UPS 102-DP-101UPS y 102-DP-101VCC
 - Repuestos

3 General

En el presente período, se realizó la reunión de lanzamiento del proyecto entre AESA/ABB en el cual se revisó el alcance de la provisión, tiempos contractuales y presentación del equipo de trabajo.

Se realizaron diversas reuniones para aclaraciones sobre las condiciones comerciales contractuales, tales como hitos de certificación, y pólizas de caución.

ABB confirma que se han emitido el 100% de las ordenes de compra a sub proveedores. Se encuentran adjudicados todos los equipos.

CPF – LA CALERA

AESA ha planteado la necesidad de realizar la FAT integral de las salas en planta shelterista. Para estos ensayos integrales entre el PMS y los equipos de cada sala, ABB propone su realización en un período de 5 (cinco) días considerando que las pruebas serán adecuadas para verificar una muestra representativa de señales. El protocolo de ensayos será definido por ABB y emitido en los próximos meses.

4 Situación Contractual

Durante el presente período se emitieron las pólizas de fiel cumplimiento y fondo de reparo para ambas OCs (45089944971 y 4508944973).

El día 20/5 ABB ha presentado las aclaraciones solicitadas por AESA con respecto a los hitos de certificación para ambas OCs. La información se encuentra en análisis por AESA y se espera la confirmación para que avanzar con esta propuesta en los primeros días de Junio.

5 Principales Eventos Cumplidos en el presente Mes

- **En el área de Temas Generales de la Ejecución del Proyecto se destacan los siguientes:**
 - Kick-off meeting
 - Reuniones de aclaraciones técnicas e intercambio de información referente a:
 - Listado de documentos (en color amarillo se destacan los documentos a ser considerados como ingeniería básica).
 - Típicos de motores – Señales requeridas (documento preliminar).
- **En el área de Ingeniería se destacan los siguientes:**
 - Inicio de ingenierías básicas de cada uno de los equipos.
 - Definición de listado de documentos.
- **En el área de Suministros se destacan los siguientes:**
 - **Liberación y compra de los equipos y salas eléctricas**
 - Detalles de OC emitidas a subproveedores

Documento de Compra	Descripción	Fecha de Emisión	Proveedor	Origen	Fecha de entrega en origen
4500407392	Salas eléctricas 3 y 4	18/5/2026	Bottino	Argentina	14/5/27 y 8/4/27
4500407396	Tableros Auxiliares	18/5/2026	Mehcco	Argentina	30/12/2026
4500407468	KMT	19/5/2026	KMT	Argentina	27/11/2026
4700201354	EAE	16/5/2026	EAE	Turquía	tbd
4700201355	Tableros de Media tensión	16/5/2026	BRABB	Brasil	27/11/2026
4700201478	Tableros CCMs	19/5/2026	BRABB	Brasil	25/1/2027
4700201819	Variadores de baja tensión	26/5/2026	FIABB	Finlandia	6/11/2026
4700201626	Variadores de Media Tensión	22/5/2026	CNABB	China	6/11/2026

CPF – LA CALERA

- **En el área de Calidad/Inspección se destacan los siguientes:**
 - Sin actividades en el periodo.
- **En el área de Fabricación se destacan los siguientes:**
 - Sin actividades en el periodo.

6 Principales Eventos a ser Cumplidos el próximo Mes

- **En el área de Temas Generales de la Ejecución del Proyecto:**
 - Emisión de certificaciones por emisión de ingeniería.
- **En el área de Ingeniería:**
 - **Emisión de ingeniería básica de los siguientes equipos:**
 - Tableros Auxiliares
 - Tableros CCMs
 - Variadores de Velocidad de BT
 - Variadores de Velocidad de MT
 - Tablero de MT
 - UPS y Sistema CC
 - **Emisión de ingeniería de detalle de los siguientes equipos:**
 - Tableros Auxiliares
 - Variadores de Velocidad de BT
 - Variadores de Velocidad de MT
 - UPS y Sistema CC
- **En el área de Calidad/Inspección:**
 - Planes de inspección y ensayos
- **En el área de Fabricación:**
 - Sin actividades previstas

7 Avances

- El avance resultante de las actividades ejecutadas es el que muestra los siguientes cuadros:

Esta tabla será repetida para cada uno de los equipos o grupos de equipos a suministrar en cada sala

CPF – LA CALERA

Tableros CCMs 102-CCM-005/6/7		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	19%	0%	0%	0%	50%
Materiales	53%	0%	0%	0%	10%
Fabricación	13%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	5%	0%	0%	0%	0%
Despacho	10%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	0%	0%	15%

Tableros de media tensión UNIGEAR 102-TGMT-001/2		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	20%	0%	0%	0%	77%
Materiales	40%	0%	0%	0%	0%
Fabricación	20%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	8%	0%	0%	0%	0%
Despacho	12%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	0%	0%	15%

Tableros Auxiliares de distribución 102-DP-001 , 102-LP-001, 102-LP-002, 102-DP-001-TRA		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	14%	0%	0%	0%	100%
Materiales	65%	0%	0%	0%	10%
Fabricación	13%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	2%	0%	0%	0%	0%
Despacho	6%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	0%	0%	21%

CPF – LA CALERA

Ductos de barras 102-DB-0005A/B - 102-DB-0006A/B - 102-DB-0007A/B		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	30%	0%	0%	0%	50%
Fabricación	35%	0%	0%	0%	0%
Transporte Marítimo	34%	0%	0%	0%	0%
Despacho	1%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	0%	0%	15%

Variadores de Velocidad de BT 102-DP-VFD-24210A/B/C		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	10%	0%	0%	0%	100%
Fabricación	58%	0%	0%	0%	0%
Transporte Marítimo	30%	0%	0%	0%	0%
Despacho	2%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	0%	0%	10%

Variadores de Velocidad de MT 102-DP-VFD-23310A/B/C		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	10%	0%	0%	0%	100%
Fabricación	58%	0%	0%	0%	0%
Transporte Marítimo	30%	0%	0%	0%	0%
Despacho	2%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	0%	0%	10%

Sala eléctrica 3	MES PREVIO	AVANCE MENSUAL	MES PRÓXIMO
------------------	------------	----------------	-------------

CPF – LA CALERA

		may-26	jun-26		jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	20%	0%	0%	0%	70%
Colocación de Sub Ordenes	5%	0%	0%	0%	50%
Recepción de Materiales	30%	0%	0%	0%	0%
Fabricación	30%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	5%	0%	0%	0%	0%
Despacho	10%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	0%	0%	17%

Sala eléctrica 4		MES PREVIO may-26	AVANCE MENSUAL jun-26		MES PRÓXIMO jul-26
Especialidad	Peso por Especialidad	Actual	Previsto	Actual	Previsto
Ingeniería	20%	0%	0%	0%	70%
Colocación de Sub Ordenes	5%	0%	0%	0%	50%
Recepción de Materiales	30%	0%	0%	0%	0%
Fabricación	30%	0%	0%	0%	0%
Tests/Inspección	5%	0%	0%	0%	0%
Despacho	10%	0%	0%	0%	0%
TOTAL GLOBAL	100%	0%	0%	0%	17%

8 Factores potenciales de Retraso en el Proyecto

Cambios de alcance, indefiniciones y otros factores no detectados al momento de redacción del informe.

9 Principales tareas adicionales del Proyecto detectadas a la fecha

No se han detectado tareas adicionales al momento de redacción del informe.

10 Temas Pendientes Prioritarios

-Listado de pendientes a resolver:

Fecha de emisión:

4/6/2026

CPF – LA CALERA

- Para los tableros CCMs:
Definición de unifilares y listado de cargas definitivos – Fecha límite 5/6 – Resp. AESA
Definición de típicos funcionales para cada una de las salidas a motor (reservas equipadas incluidas – Fecha límite 18/6 – Resp. AESA
- Detalles de la acometida de transformadores de media tensión y posiciones relativas de estos y la sala para desarrollo de ducto de barras – Fecha límite 20/7 – Resp. AESA
- Confirmación de equipos para el sistema de control de acceso. Necesarios para definir ingeniería de canalizaciones, puertas de la sala, etc – Fecha límite 30/6 para típicos y definición de accesorios. Suministro de equipos físicos de acuerdo a cronograma de cada sala – Resp. AESA

11 Detalle de estado de facturación y cobranzas

Junto con el presente informe se enviará el cronograma de certificaciones previsto al día de la fecha.

No se han realizado certificaciones por avance de obra al momento de redacción del informe.

	FACTURACIÓN		COBRANZA		
PROYECTO	Fecha Presentación Factura	USD (monto+imp)	Fecha de Vencimiento Factura	Fecha Real de Cobro	Pesos
Anticipo					
Certificación nº 1					
Certificación nº 2					
Certificación nº -----					
TOTAL					

Firma
Responsable del Proyecto