

TRACKER DE SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS

ESPECIALIDADES: INSTRUMENTACIÓN & CONTROL · ELECTRICIDAD

Proyecto:	La Calera II – CPF2	Contrato:	CPF2
Plan P0 emitido:	06-May-2026	RFSU Planificado:	03-Feb-2027
Hito Ing. 80%:	01-Jun-2026	Fecha de referencia:	22-May-2026
Revisión:	Rev. 0	Actualizado por:	

LEYENDA – ESTADOS

✓ COMPLETADO / APROBADO	Hito/etapa finalizada en tiempo o antes
● EN PROCESO / EMITIDA	Actividad en curso dentro del plazo programado
✗ ATRASADO	Fecha programada superada sin completar la etapa
■ PENDIENTE	No iniciado, dentro del plazo programado
— NO APLICA	El ítem no requiere esta etapa
» EN TRÁNSITO	Material despachado, en camino a obra
⊗ SIN RI	Requisición de Ingeniería no localizada / no emitida

NIVELES DE CRITICIDAD

LLI	Long Lead Item – Equipment with extended lead time (>180 days)
-----	--

C. CRÍTICO	Ítem en ruta crítica del proyecto. Impacta directamente en RFSU.
HITO 2	Asociado a hito contractual Hito 2 del cronograma.
MONTO	Relevante por monto de inversión.
MEDIA	Criticidad media. Seguimiento estándar.

NOTA: Las fechas con fondo amarillo claro corresponden al Plan de Suministros P0 (baseline 06-May-2026). Las fechas sin fondo son valores reales o pronóstico (FC).

IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL (22 requisiciones)					EL – ELECTRICIDAD (16 requisiciones)				
Total RIs	✓ Completados	● En Proceso	✗ Atrasados	■ Pendientes	Total RIs	✓ Completados	● En Proceso	✗ Atrasados	■ Pendientes
22	0	18	3	1	16	0	5	7	4

ÍTEMS CRÍTICOS / EN RIESGO PARA RFSU 03-FEB-2027

Esp.	N° RI	Descripción	Crit.	Est. RI	Nec. OC (P0)	L.T.	Nec. Obra	Est. Gral.	Acción Clave
IN	RI-016	Sistema de Seguridad SIS	LLI	● EN PROCESO	21-JUN-26	300d	18-ABR-27	● EN PROCESO	OC CRÍTICA fc 21-Jun-26. AT urgente.
IN	RI-015	Sistema de Control PCS (Inauco)	LLI	● EN PROCESO	19-AGO-26	300d	24-JUN-27	● EN PROCESO	AT fc Jul-26. OC fc Feb-27. LT 300d.
IN	RI-022	Materiales Montaje Instrumentos	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	01-NOV-26	90d	03-FEB-27	✗ ATRASADO	Definir alcance y emitir RI URGENTE.
IN	RI-020	Cables Instrumentación Rev.0	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	21-OCT-26	150d	29-MAR-27	✗ ATRASADO	Emitir RI fc May-26. Dep. plano cables.
IN	RI-019	Bandejas Portacables IN	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	01-JUL-26	90d	03-FEB-27	✗ ATRASADO	Verificar RI activa. Emitir urgente.
EL	RI-EL-006	Tableros BT y CCM	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	01-JUN-26	300d	03-FEB-27	✗ ATRASADO	Emitir RI INMEDIATO. LT 10-12 meses.
EL	RI-EL-007	Sistema UPS y Rectificadores	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	01-JUN-26	300d	03-FEB-27	✗ ATRASADO	Emitir RI INMEDIATO. LT ~10 meses.
EL	RI-EL-008	Ducto de Barras	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	01-JUN-26	240d	03-FEB-27	✗ ATRASADO	Emitir RI INMEDIATO. LT 8-10 meses.
EL	RI-EL-009	Cables Eléctricos BT/MT Rev.0	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	18-NOV-26	150d	26-ABR-27	✗ ATRASADO	Emitir RI fc Jun-26. Dep. plano Rev.0.
EL	RI-EL-011	Canalizaciones Eléctricas	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	01-JUL-26	120d	01-OCT-26	✗ ATRASADO	Entrega fc Ene-27 vs nec. Oct-26 (+90d).
EL	RI-EL-004	Shelter SE#5 (sin RI)	HITO 2	⊗ SIN RI	01-JUN-26	390d	01-JUL-27	✗ ATRASADO	Confirmar alcance. Emitir RI si aplica.
EL	RI-EL-005	Tableros MT + Transformadores	LLI	● EN PROCESO	01-ENE-27	360d	01-JUN-27	● EN PROCESO	Cerrar AT urgente. LT ~12 meses.

IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL (22 RI) · BLOQUE 1 – IDENTIFICACIÓN · RI · SOLPED

N°	Crit.	N° RI	Descripción	F.RI Plan P0	F.RI Real/FC	Desv. RI(d)	Est.RI	N° SOLPED	F.SOLP Plan P0	F.SOLP Real/FC	Est.SOLP
1	LLI	RI-001	Válvulas de Control y Autorreguladoras	20-FEB-26	23-APR-26	+62d	✓ COMPLETADO	23359919 / 23359920 / 23359922	15-MAR-26	05-MAY-26	● EMITIDA
2	LLI	RI-002	Válvulas BlowDown y ShutDown	01-MAR-26	19-MAR-26	+18d	✓ COMPLETADO		01-APR-26		● EN PROCESO
3	LLI	RI-003	Válvulas de Seguridad (PSV)	15-FEB-26	30-MAR-26	+43d	✓ COMPLETADO		01-APR-26	15-APR-26	● EMITIDA
4	MEDIA	RI-004	Transmisores de Presión y Presión Diferencial	01-MAR-26	10-APR-26	+40d	✓ COMPLETADO		20-APR-26		● EN PROCESO
5	MEDIA	RI-005	Transmisores de Nivel (DP Cell y Radar)	10-MAR-26	15-APR-26	+36d	✓ COMPLETADO		25-APR-26		● EN PROCESO
6	MEDIA	RI-006	Transmisores de Temperatura	10-MAR-26	20-APR-26	+41d	✓ COMPLETADO		01-MAY-26		● EN PROCESO
7	MEDIA	RI-007	Manómetros, Manóm.Dif., Indicadores de Nivel y Rotámetros	15-MAR-26	20-APR-26	+36d	✓ COMPLETADO		01-MAY-26		● EN PROCESO
8	MEDIA	RI-008	Interruptores de Presión, Nivel y Vibración	15-MAR-26	20-APR-26	+36d	✓ COMPLETADO		01-MAY-26		● EN PROCESO
9	MEDIA	RI-009	Medidores de Caudal (Magnético, Coriolis, Ultrasónico)	15-MAR-26	22-APR-26	+38d	✓ COMPLETADO		25-APR-26	22-APR-26	● EMITIDA
10	MEDIA	RI-010	Termómetros, Cupones de Corrosión, Placas Orificio, Indicador Paso Scrapper	01-APR-26	20-APR-26	+19d	✓ COMPLETADO		01-MAY-26		● EN PROCESO
11	MEDIA	RI-011	Analizadores (RVP y Corte de Agua)	15-MAR-26	01-APR-26	+17d	✓ COMPLETADO		10-APR-26	17-APR-26	● EMITIDA
12	MEDIA	RI-012	Tomamuestras y Detectores de Fugas	01-APR-26	30-MAR-26	-2d	✓ COMPLETADO		15-APR-26		● EN PROCESO
13	MEDIA	RI-013	Sistema Fire & Gas (FGS) – Detectores de Llama y Mezcla Explosiva	01-MAR-26	15-APR-26	+45d	✓ COMPLETADO		20-APR-26	25-APR-26	● EMITIDA
14	MEDIA	RI-014	Sistema Contra Incendio (CCI) – Válvulas Diluvio y Pulsadores	15-MAR-26	20-APR-26	+36d	✓ COMPLETADO		25-APR-26	01-MAY-26	● EMITIDA
15	LLI	RI-015	Sistema de Control PCS (DCS/RTU/PLC)	03-FEB-26	03-FEB-26	0d	✓ COMPLETADO	23256882	15-FEB-26	19-FEB-26	● EMITIDA
16	LLI	RI-016	Sistema de Seguridad SIS	03-FEB-26	03-FEB-26	0d	✓ COMPLETADO	23256883	15-FEB-26	19-FEB-26	● EMITIDA
17	MEDIA	RI-017	Sistema de Comunicaciones y CCTV	01-APR-26			● EN PROCESO		01-MAY-26		■ PENDIENTE
18	MEDIA	RI-018	Cajas de Conexionado (J-Box) Instrumentación	01-JUL-25		+325d	● EN PROCESO		01-AUG-25		■ PENDIENTE
19	C. CRÍTICO	RI-019	Bandejas Portacables (instrumentación)	01-AUG-25		+294d	X ATRASADO		01-SEP-25		■ PENDIENTE
20	C. CRÍTICO	RI-020	Cables de Instrumentación – Rev.0 (Ingeniería Inicial)	01-SEP-25		+263d	X ATRASADO		15-OCT-25		■ PENDIENTE
21	MONTO	RI-021	Cables de Instrumentación – Rev.1 (Hito Ing.80%)	15-MAY-26			■ PENDIENTE		01-JUN-26		■ PENDIENTE
22	C. CRÍTICO	RI-022	Materiales para Montaje de Instrumentos (bandejas, soportes, conduits IN)	01-JUN-25		+356d	X ATRASADO		01-JUL-25		■ PENDIENTE

IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL (22 RI) · BLOQUE 2 – REC.OFERTAS · ANÁLISIS TÉCNICO · ORDEN DE COMPRA

N°	N° RI	Descripción	F.RecOf Plan P0	F.RecOf Real/FC	Est.Rec.Of	F.AT Plan P0	F.AT Real/FC	Est.AT	N° OC	Proveedor	F.Nec.OC Plan P0	L.T.(d)	Est.OC
1	RI-001	Válvulas de Control y Autorreguladoras	15-APR-26	19-MAY-26	● EN PROCESO	15-JUN-26		■ PENDIENTE			26-JUL-26	300	■ PENDIENTE
2	RI-002	Válvulas BlowDown y ShutDown	15-MAY-26		■ PENDIENTE	01-JUL-26		■ PENDIENTE			01-AUG-26	270	■ PENDIENTE
3	RI-003	Válvulas de Seguridad (PSV)	20-APR-26	30-APR-26	✓ COMPLETADA	01-JUN-26		■ PENDIENTE			15-JUL-26		■ PENDIENTE
4	RI-004	Transmisores de Presión y Presión Diferencial	15-MAY-26		■ PENDIENTE	01-JUL-26		■ PENDIENTE			15-AUG-26	180	■ PENDIENTE
5	RI-005	Transmisores de Nivel (DP Cell y Radar)	20-MAY-26		■ PENDIENTE	01-JUL-26		■ PENDIENTE			15-AUG-26	180	■ PENDIENTE
6	RI-006	Transmisores de Temperatura	25-MAY-26		■ PENDIENTE	15-JUL-26		■ PENDIENTE			01-SEP-26	150	■ PENDIENTE
7	RI-007	Manómetros, Manóm.Dif., Indicadores de Nivel y Rotámetros	25-MAY-26		■ PENDIENTE	15-JUL-26		■ PENDIENTE			01-SEP-26	120	■ PENDIENTE
8	RI-008	Interruptores de Presión, Nivel y Vibración	01-JUN-26		■ PENDIENTE	15-JUL-26		■ PENDIENTE			01-SEP-26	120	■ PENDIENTE
9	RI-009	Medidores de Caudal (Magnético, Coriolis, Ultrasónico)	22-APR-26	22-APR-26	✓ COMPLETADA	01-JUN-26		■ PENDIENTE			01-OCT-26	120	■ PENDIENTE
10	RI-010	Termómetros, Cupones de Corrosión, Placas Orificio, Indicador Paso Scraper	01-JUN-26		■ PENDIENTE	01-AUG-26		■ PENDIENTE			01-SEP-26	90	■ PENDIENTE
11	RI-011	Analizadores (RVP y Corte de Agua)	17-APR-26	17-APR-26	✓ COMPLETADA	01-JUN-26		■ PENDIENTE			01-JUL-26	150	■ PENDIENTE
12	RI-012	Tomamuestras y Detectores de Fugas	15-MAY-26		■ PENDIENTE	01-JUL-26		■ PENDIENTE			01-AUG-26	90	■ PENDIENTE
13	RI-013	Sistema Fire & Gas (FGS) – Detectores de Llama y Mezcla Explosiva	30-APR-26	30-APR-26	✓ COMPLETADA	15-JUN-26		■ PENDIENTE			15-JUL-26	150	■ PENDIENTE

N°	N° RI	Descripción	F.RecOf Plan P0	F.RecOf Real/FC	Est.Rec.Of	F.AT Plan P0	F.AT Real/FC	Est.AT	N° OC	Proveedor	F.Nec.OC Plan P0	L.T.(d)	Est.OC
14	RI-014	Sistema Contra Incendio (CCI) – Válvulas Diluvio y Pulsadores	06-MAY-26	06-MAY-26	✓ COMPLETADA	15-JUN-26		■ PENDIENTE			15-JUL-26	180	■ PENDIENTE
15	RI-015	Sistema de Control PCS (DCS/RTU/PLC)	15-MAR-26	25-MAR-26	✓ COMPLETADA	01-JUN-26		■ PENDIENTE		Inauco (nominado)	19-AUG-26	300	■ PENDIENTE
16	RI-016	Sistema de Seguridad SIS	05-MAR-26	11-MAR-26	✓ COMPLETADA	15-MAY-26		■ PENDIENTE		HIMA (nominado)	21-JUN-26	300	■ PENDIENTE
17	RI-017	Sistema de Comunicaciones y CCTV	01-JUN-26		■ PENDIENTE	01-AUG-26		■ PENDIENTE			01-SEP-26	180	■ PENDIENTE
18	RI-018	Cajas de Conexionado (J-Box) Instrumentación	01-SEP-25		■ PENDIENTE	01-NOV-25		■ PENDIENTE			01-JUN-26	150	■ PENDIENTE
19	RI-019	Bandejas Portacables (instrumentación)	01-OCT-25		■ PENDIENTE	01-DEC-25		■ PENDIENTE			01-JUL-26	90	■ PENDIENTE
20	RI-020	Cables de Instrumentación – Rev.0 (Ingeniería Inicial)	01-DEC-25		■ PENDIENTE	01-FEB-26		■ PENDIENTE			21-OCT-26	150	■ PENDIENTE
21	RI-021	Cables de Instrumentación – Rev.1 (Hito Ing.80%)	01-JUL-26		■ PENDIENTE	01-AUG-26		■ PENDIENTE			15-AUG-26	150	■ PENDIENTE
22	RI-022	Materiales para Montaje de Instrumentos (bandejas, soportes, conduits IN)	01-AUG-25		■ PENDIENTE	01-OCT-25		■ PENDIENTE			01-NOV-26	90	■ PENDIENTE

IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL (22 RI) · BLOQUE 3 – ENTREGA · ESTADO GENERAL · OBSERVACIONES · ACCIONES

N°	N° RI	Descripción	F.Entrega OC	F.Nec. Obra	Desv. Ent.(d)	Est. Entrega	Estado General	Observaciones	Acción Requerida
1	RI-001	Válvulas de Control y Autorreguladoras		31-MAY-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI-001 emitida 23-Abr (Val.Control/Autoreg.). Apertura ofertas en curso fc 19-May-26. AT fc Ago-26. Plan P0: nec.OC 26-Jul-26, LT 300 días, nec.obra 31-May-27.	Cerrar Rec.Ofertas fc 19-May. AT fc Ago-26. Necesidad OC: 26-Jul-26.
2	RI-002	Válvulas BlowDown y ShutDown		31-MAY-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI-003 emitida 19-Mar (leve desvío sobre P0). SOLPED en proceso. Rec.Ofertas fc May-Jun. AT fc Jul-26.	Emitir SOLPED. Cerrar Rec.Of fc May-26. AT fc Jul-26.
3	RI-003	Válvulas de Seguridad (PSV)		15-JAN-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI emitida 30-Mar. Rec.Ofertas completada 30-Abr. AT pendiente fc Jul-26. OC fc Ene-27.	Completar AT fc Jul-26. OC prevista Ene-27.
4	RI-004	Transmisores de Presión y Presión Diferencial		03-FEB-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RIs completadas (T.Pres y T.Pres.Dif) emitidas 10-Abr. SOLPED en proceso. Rec.Ofertas fc May-Jun.	SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26. AT fc Jul-26.
5	RI-005	Transmisores de Nivel (DP Cell y Radar)		03-FEB-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RIs completadas (T.Nivel Radar, DP Cell). Emitidas 15-Abr. SOLPED en proceso. Rec.Ofertas fc May-Jun.	SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
6	RI-006	Transmisores de Temperatura		03-FEB-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RIs completadas (T.Temp) emitidas ~20-Abr. SOLPED en proceso fc May. Rec.Ofertas fc May-Jun.	SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
7	RI-007	Manómetros, Manóm.Dif., Indicadores de Nivel y Rotámetros		03-FEB-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RIs (Manóm., Ind.Nivel) emitidas 10-24 Abr. SOLPED en proceso. Rec.Of fc May-Jun.	SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
8	RI-008	Interruptores de Presión, Nivel y Vibración		03-FEB-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RIs completadas (Interruptores P, N, Vib). Emitidas ~20 Abr. SOLPED en proceso.	SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
9	RI-009	Medidores de Caudal (Magnético, Coriolis, Ultrasónico)		15-DEC-26		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI y Rec.Ofertas completadas 22-Abr (Caudal Mag, Coriolis, Ultrasónico). AT fc Jun-26. OC Oct-Nov-26. Entrega Dic-26.	AT fc Jun-26. OC fc Oct-26. Entrega fc Dic-26.
10	RI-010	Termómetros, Cupones de Corrosión, Placas Orificio, Indicador Paso Scrapper		01-DEC-26		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RIs completadas. SOLPED en proceso. Sin ítems de largo lead time. Holgura disponible.	SOLPED fc May-26. Sin urgencia crítica.
11	RI-011	Analizadores (RVP y Corte de Agua)		01-DEC-26		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI y Rec.Ofertas completadas 17-Abr. AT fc Jun-26. OC/Entrega 2do sem 2026.	AT fc Jun-26. OC y entrega 2do semestre 2026.
12	RI-012	Tomamuestras y Detectores de Fugas		01-NOV-26		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI emitida 30-Mar (2 días antes del prog). SOLPED en proceso fc May. Entrega fc Nov-26. Holgura ok.	SOLPED fc May-26. Sin urgencia crítica.
13	RI-013	Sistema Fire & Gas (FGS) – Detectores de Llama y Mezcla Explosiva		01-DEC-26		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI F&G; y Detección Térmica Lineal completadas. Rec.Ofertas 30-Abr. AT fc Jul-26. OC/Entrega Dic-26.	AT fc Jul-26. OC y entrega previstas Dic-26.
14	RI-014	Sistema Contra Incendio (CCI) – Válvulas Diluvio y Pulsadores		15-JAN-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI y Rec.Ofertas (Val.Diluvio) completadas 06-May. AT fc Jul-26. OC/Entrega Ene-27.	AT fc Jul-26. OC/Entrega previstas Ene-27.

N°	N° RI	Descripción	F.Entrega OC	F.Nec. Obra	Desv. Ent.(d)	Est. Entrega	Estado General	Observaciones	Acción Requerida
15	RI-015	Sistema de Control PCS (DCS/RTU/PLC)		24-JUN-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	PCS (Inauco nominado): RI 03-Feb, Rec.Of 25-Mar completadas. AT fc Jul-26. OC fc Feb-27. Plan P0: nec.OC 19-Ago-26, LT 300 días, nec.obra 24-Jun-27. Lead time crítico para RFSU Feb-27.	■ Cerrar AT urgente fc Jul-26. OC CRÍTICA nec. antes 19-Ago-26. LT 300d: sin OC en Ago no hay entrega en Jun-27. RFSU en riesgo.
16	RI-016	Sistema de Seguridad SIS		18-APR-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	SIS (HIMA nominado): RI 03-Feb, Rec.Of 11-Mar completadas. AT fc Jul-26. Plan P0: nec.OC 21-Jun-26, LT 300 días, nec.obra 18-Abr-27.	■ OC CRÍTICA fc 21-Jun-26. Cerrar AT inmediato. LT 300d: nec.obra 18-Abr-27 vs RFSU Feb-27. Acción urgente.
17	RI-017	Sistema de Comunicaciones y CCTV		03-FEB-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI en proceso. Sin datos de avance registrados. Pendiente emisión. Verificar estado real con ingeniería.	Confirmar estado real de RI. Emitir fc May-26.
18	RI-018	Cajas de Conexión (J-Box) Instrumentación		01-NOV-26		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI prog Jul-25. Tendencia actual fc May-26 (+10 meses sobre P0). Desvío importante. Emisión pendiente. Entrega fc Nov-26.	Emitir RI urgente. Tendencia May-26, desvío ~10 meses sobre P0.
19	RI-019	Bandejas Portacables (instrumentación)		03-FEB-27		■ PENDIENTE	X ATRASADO	■ RI prog Ago-25 sin emisión registrada al 22-May-26. Sin RI activa en el plan. Requiere verificación y emisión urgente.	■ URGENTE: Verificar si hay RI activa. Emitir inmediatamente. Desvío +294 días sobre P0.
20	RI-020	Cables de Instrumentación – Rev.0 (Ingeniería Inicial)		29-MAR-27		X ATRASADO	X ATRASADO	■ RI prog Sep-25. Tendencia actual May-26 (+8 meses). Plan P0: nec.OC 21-Oct-26, LT 150 días, nec.obra 29-Mar-27. Dependiente plano de cables Rev.0 (ingeniería).	■ Acelerar ingeniería plano cables Rev.0. Emitir RI fc May-26. Nec.OC: 21-Oct-26. Desvío +263d sobre P0.
21	RI-021	Cables de Instrumentación – Rev.1 (Hito Ing.80%)		01-DEC-26		■ PENDIENTE	■ PENDIENTE	Fase Rev.1 sujeta a hito Ing.80% (Jun-26). Tendencia RI May-26. OC prevista Ago-26. Entrega Dic-26.	Pendiente hito Ing.80% Jun-26. Monitorear avance ingeniería.
22	RI-022	Materiales para Montaje de Instrumentos (bandejas, soportes, conduits IN)		03-FEB-27	+480d	X ATRASADO	X ATRASADO	■ CRÍTICO: RI prog Jun-25 sin emisión al 22-May-26. Tendencia actual Oct-26 (+16 meses sobre P0). Revisar alcance y estrategia de compra urgente.	■ CRÍTICO: Definir alcance completo y emitir RI. Tendencia Oct-26, desvío +356 días sobre P0.

EL – ELECTRICIDAD (16 RI) · BLOQUE 1 – IDENTIFICACIÓN · RI · SOLPED

N°	Crit.	N° RI	Descripción	F.RI Plan P0	F.RI Real/FC	Desv. RI(d)	Est.RI	N° SOLPED	F.SOLP Plan P0	F.SOLP Real/FC	Est.SOLP
1	HITO 2	RI-EL-001	Shelter Eléctrico SE#4 con Equipamiento	09-JAN-26	09-JAN-26	0d	✓ COMPLETADO		15-JAN-26	21-JAN-26	● EMITIDA
2	HITO 2	RI-EL-002	Shelter Eléctrico SE#3 con Equipamiento	09-JAN-26	09-JAN-26	0d	✓ COMPLETADO		15-JAN-26	21-JAN-26	● EMITIDA
3	LLI	RI-EL-003	Sistema PMS (Power Management System)	09-JAN-26	09-JAN-26	0d	✓ COMPLETADO		15-JAN-26	21-JAN-26	● EMITIDA
4	HITO 2	RI-EL-004	Shelter Eléctrico SE#5 con Equipamiento	01-FEB-26			⊗ SIN RI		01-MAR-26		■ PENDIENTE
5	LLI	RI-EL-005	Tableros y Celdas Media Tensión (MT) + Transformadores	15-JAN-26	01-FEB-26	+17d	✓ COMPLETADO		15-FEB-26	01-MAR-26	● EMITIDA
6	C. CRÍTICO	RI-EL-006	Tableros BT y Centros de Control de Motores (CCM)	01-JUL-25		+325d	X ATRASADO		01-AUG-25		■ PENDIENTE
7	C. CRÍTICO	RI-EL-007	Sistema UPS y Rectificadores	01-NOV-25		+202d	X ATRASADO		01-DEC-25		■ PENDIENTE
8	C. CRÍTICO	RI-EL-008	Ducto de Barras	01-OCT-25		+233d	X ATRASADO		01-NOV-25		■ PENDIENTE
9	C. CRÍTICO	RI-EL-009	Cables Eléctricos BT/MT – Rev.0 (Ingeniería Inicial)	01-MAR-26		+82d	X ATRASADO		01-APR-26		■ PENDIENTE
10	MONTO	RI-EL-010	Cables Eléctricos BT/MT – Rev.1 (Hito Ing.80%)	15-MAY-26			■ PENDIENTE		01-JUN-26		■ PENDIENTE
11	C. CRÍTICO	RI-EL-011	Canalizaciones Eléctricas (conduits, bandejas y accesorios)	01-FEB-26		+110d	X ATRASADO		01-MAR-26		■ PENDIENTE
12	C. CRÍTICO	RI-EL-012	Materiales PAT y SPCDA (Puesta a Tierra y Pararrayos)	01-FEB-26	10-FEB-26	+9d	✓ COMPLETADO		15-FEB-26	01-MAR-26	● EMITIDA
13	MEDIA	RI-EL-013	Iluminación – Columnas, Artefactos y Proyectores	01-APR-26			■ PENDIENTE		01-MAY-26		■ PENDIENTE
14	MEDIA	RI-EL-014	Prensacables (cable glands) y Cajas de Conexión EL	15-APR-26			■ PENDIENTE		15-MAY-26		■ PENDIENTE
15	MEDIA	RI-EL-015	Tracing Eléctrico	01-APR-26		+51d	X ATRASADO		01-MAY-26		■ PENDIENTE
16	MEDIA	RI-EL-016	Protección Catódica y Materiales Misceláneos EL	01-MAY-26			■ PENDIENTE		01-JUN-26		■ PENDIENTE

EL – ELECTRICIDAD (16 RI) · BLOQUE 2 – REC.OFERTAS · ANÁLISIS TÉCNICO · ORDEN DE COMPRA

N°	N° RI	Descripción	F.RecOf Plan P0	F.RecOf Real/FC	Est.Rec.Of	F.AT Plan P0	F.AT Real/FC	Est.AT	N° OC	Proveedor	F.Nec.OC Plan P0	L.T.(d)	Est.OC
1	RI-EL-001	Shelter Eléctrico SE#4 con Equipamiento	01-FEB-26	09-FEB-26	✓ COMPLETADA	01-MAR-26	01-APR-26	✓ APROBADO	4508944971	ABB	20-MAY-26	390	● EMITIDA
2	RI-EL-002	Shelter Eléctrico SE#3 con Equipamiento	01-FEB-26	09-FEB-26	✓ COMPLETADA	01-MAR-26	01-APR-26	✓ APROBADO	4508944973	ABB	20-MAY-26	360	● EMITIDA
3	RI-EL-003	Sistema PMS (Power Management System)	01-FEB-26	09-FEB-26	✓ COMPLETADA	15-MAR-26	10-APR-26	✓ APROBADO	4508945953	ABB	29-MAY-26	360	● EMITIDA
4	RI-EL-004	Shelter Eléctrico SE#5 con Equipamiento	01-APR-26		■ PENDIENTE	01-MAY-26		■ PENDIENTE			01-JUN-26	390	■ PENDIENTE
5	RI-EL-005	Tableros y Celdas Media Tensión (MT) + Transformadores	15-APR-26	30-APR-26	✓ COMPLETADA	15-MAY-26		■ PENDIENTE			01-JAN-27	360	■ PENDIENTE
6	RI-EL-006	Tableros BT y Centros de Control de Motores (CCM)	01-SEP-25		■ PENDIENTE	01-NOV-25		■ PENDIENTE			01-JUN-26	300	■ PENDIENTE
7	RI-EL-007	Sistema UPS y Rectificadores	15-JAN-26		■ PENDIENTE	01-MAR-26		■ PENDIENTE			01-JUN-26	300	■ PENDIENTE
8	RI-EL-008	Ducto de Barras	01-JAN-26		■ PENDIENTE	01-MAR-26		■ PENDIENTE			01-JUN-26	240	■ PENDIENTE
9	RI-EL-009	Cables Eléctricos BT/MT – Rev.0 (Ingeniería Inicial)	01-MAY-26		■ PENDIENTE	01-JUL-26		■ PENDIENTE			18-NOV-26	150	■ PENDIENTE
10	RI-EL-010	Cables Eléctricos BT/MT – Rev.1 (Hito Ing.80%)	01-JUL-26		■ PENDIENTE	01-AUG-26		■ PENDIENTE			01-AUG-26	150	■ PENDIENTE
11	RI-EL-011	Canalizaciones Eléctricas (conduits, bandejas y accesorios)	01-APR-26		■ PENDIENTE	01-MAY-26		■ PENDIENTE			01-JUL-26	120	■ PENDIENTE
12	RI-EL-012	Materiales PAT y SPCDA (Puesta a Tierra y Pararrayos)	15-MAR-26	01-APR-26	✓ COMPLETADA	01-APR-26	10-APR-26	✓ APROBADO			15-APR-26	60	● EMITIDA
13	RI-EL-013	Iluminación – Columnas, Artefactos y Proyector	01-JUN-26		■ PENDIENTE	15-JUL-26		■ PENDIENTE			15-AUG-26	120	■ PENDIENTE

N°	N° RI	Descripción	F.RecOf Plan P0	F.RecOf Real/FC	Est.Rec.Of	F.AT Plan P0	F.AT Real/FC	Est.AT	N° OC	Proveedor	F.Nec.OC Plan P0	L.T.(d)	Est.OC
14	RI-EL-014	Prensacables (cable glands) y Cajas de Conexionado EL	15-JUN-26		■ PENDIENTE	01-AUG-26		■ PENDIENTE			01-SEP-26	90	■ PENDIENTE
15	RI-EL-015	Tracing Eléctrico	01-JUN-26		■ PENDIENTE	01-JUL-26		■ PENDIENTE			01-AUG-26	150	■ PENDIENTE
16	RI-EL-016	Protección Catódica y Materiales Misceláneos EL	01-JUL-26		■ PENDIENTE	15-AUG-26		■ PENDIENTE			15-SEP-26	90	■ PENDIENTE

EL – ELECTRICIDAD (16 RI) · BLOQUE 3 – ENTREGA · ESTADO GENERAL · OBSERVACIONES · ACCIONES

N°	N° RI	Descripción	F.Entrega OC	F.Nec. Obra	Desv. Ent.(d)	Est. Entrega	Estado General	Observaciones	Acción Requerida
1	RI-EL-001	Shelter Eléctrico SE#4 con Equipamiento	07-JUN-27	23-JUN-27		● EN PROCESO	● EN PROCESO	OC 4508944971 adjudicada ABB. KOM realizada 18-May-26. Plan P0: nec.OC 20-May-26, LT 390 días, nec.obra 23-Jun-27. Fabricación en curso. Entrega contractual fc 7-Jun-27.	Seguimiento fabricación ABB. KOM 18-May-26 realizada. Confirmar hitos intermedios (Ing., Acopio, Fab.).
2	RI-EL-002	Shelter Eléctrico SE#3 con Equipamiento	09-MAY-27	24-MAY-27		● EN PROCESO	● EN PROCESO	OC 4508944973 adjudicada ABB. KOM realizada 18-May-26. Plan P0: nec.OC 20-May-26, LT 360 días, nec.obra 24-May-27. Fabricación en curso.	Seguimiento fabricación ABB. Confirmar % ingeniería y acopio.
3	RI-EL-003	Sistema PMS (Power Management System)	13-MAY-27	02-JUN-27		● EN PROCESO	● EN PROCESO	OC 4508945953 adjudicada ABB. KOM realizada 18-May-26. Plan P0: nec.OC 29-May-26, LT 360 días, nec.obra 02-Jun-27.	Seguimiento fabricación ABB. Monitorear % avance.
4	RI-EL-004	Shelter Eléctrico SE#5 con Equipamiento		01-JUL-27		■ PENDIENTE	X ATRASADO	■ SE#5 sin RI localizada al 22-May-26. No identificado en cronograma ni en suministros críticos. Requiere verificación urgente si aplica al proyecto.	■ URGENTE: Confirmar si SE#5 aplica al alcance del proyecto. Si aplica, emitir RI inmediatamente. LT ~390 días.
5	RI-EL-005	Tableros y Celdas Media Tensión (MT) + Transformadores		01-JUN-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI Transf.Secos/Aceite y Eq.Maniobra MT completadas. Rec.Of 30-Abr completada. AT pendiente. Lead time crítico ~12 meses. OC fc Ene-27.	■ Cerrar AT urgente. LT ~12 meses: OC necesaria antes Ene-27 para nec.obra Jun-27. Riesgo RFSU Feb-27.
6	RI-EL-006	Tableros BT y Centros de Control de Motores (CCM)		03-FEB-27	+300d	X ATRASADO	X ATRASADO	■ RI prog Jul-25 sin emisión confirmada al 22-May-26 (+325 días). Requiere verificación urgente. Lead time CCM ~10-12 meses.	■ CRÍTICO: Verificar y emitir RI INMEDIATAMENTE. LT 10-12 meses compromete RFSU Feb-27. Desvío +325d.
7	RI-EL-007	Sistema UPS y Rectificadores		03-FEB-27		■ PENDIENTE	X ATRASADO	■ RI prog Nov-25 sin real confirmada al 22-May-26 (+202 días). Equipo de largo lead time (~10 meses). Requiere RI y adjudicación urgente.	■ ACCIÓN INMEDIATA: Emitir RI. LT ~10 meses. Sin OC urgente, compromete RFSU Feb-27. Desvío +202d.
8	RI-EL-008	Ducto de Barras		03-FEB-27		■ PENDIENTE	X ATRASADO	■ Sin RI emitida. No identificado en cronograma al 22-May-26. Lead time ducto de barras 8-10 meses. Acción inmediata requerida.	■ ACCIÓN INMEDIATA: Emitir RI. LT 8-10 meses. Riesgo crítico para RFSU Feb-27. Desvío +233d sobre P0.
9	RI-EL-009	Cables Eléctricos BT/MT – Rev.0 (Ingeniería Inicial)		26-APR-27	+60d	X ATRASADO	X ATRASADO	■ RI prog Mar-26, tendencia Jun-26 (+82 días). Plan P0: nec.OC 18-Nov-26, LT 150 días, nec.obra 26-Abr-27. Entrega fc Feb-27 vs necesidad Dic-26. Desvío ~60 días. Dependiente plano cables Rev.0.	■ Emitir RI fc Jun-26. Nec.OC: 18-Nov-26. LT 150d. Nec.obra: 26-Abr-27. Dependiente plano Rev.0.
10	RI-EL-010	Cables Eléctricos BT/MT – Rev.1 (Hito Ing.80%)		01-DEC-26		■ PENDIENTE	■ PENDIENTE	Fase Rev.1 sujeta a hito Ing.80% (Jun-26). OC fc Ago-26. Entrega Dic-26.	Pendiente hito Ing.80% Jun-26. Monitorear avance ingeniería.
11	RI-EL-011	Canalizaciones Eléctricas (conduits, bandejas y accesorios)		01-OCT-26	+90d	X ATRASADO	X ATRASADO	■ RI prog Feb-26, tendencia Jun-26 (+110 días / +4 meses). Entrega fc Ene-27 vs necesidad Oct-26. Desvío ~90 días.	■ ATRASADO: Emitir RI fc Jun-26. Entrega fc Ene-27 vs necesidad Oct-26, desvío +90 días.
12	RI-EL-012	Materiales PAT y SPCDA (Puesta a Tierra y Pararrayos)	20-JUN-26	01-JUN-26	+19d	» EN TRÁNSITO	● EN PROCESO	■ Ítem más avanzado de EL: RI, Rec.Of, AT y OC completadas (Abr-26). Entrega contractual Abr-26. FC entrega Jun-26. Confirmar estado físico.	Confirmar estado físico y fecha estimada de llegada a obra.

N°	N° RI	Descripción	F.Entrega OC	F.Nec. Obra	Desv. Ent.(d)	Est. Entrega	Estado General	Observaciones	Acción Requerida
13	RI-EL-013	Iluminación – Columnas, Artefactos y Proyectores		01-DEC-26		■ PENDIENTE	■ PENDIENTE	Sin información de avance registrada. Pendiente emisión de RI.	Emitir RI fc May-Jun-26. Verificar estado real con ingeniería.
14	RI-EL-014	Prensacables (cable glands) y Cajas de Conexionado EL		01-DEC-26		■ PENDIENTE	■ PENDIENTE	Sin información de avance registrada. Pendiente emisión de RI.	Emitir RI fc May-Jun-26.
15	RI-EL-015	Tracing Eléctrico		01-DEC-26	+90d	✗ ATRASADO	✗ ATRASADO	RI prog Abr-26, tendencia Ago-26 (+51 días sobre P0). Entrega fc Mar-27 vs necesidad Dic-26. Desvío ~3 meses. Alinear con Ing. de detalle.	Emitir RI fc Jun-Ago-26. Alinear con cronograma ingeniería de detalle. Desvío ~3 meses.
16	RI-EL-016	Protección Catódica y Materiales Misceláneos EL		15-DEC-26		■ PENDIENTE	■ PENDIENTE	Sin información de avance registrada. Pendiente emisión de RI.	Emitir RI fc Jun-26. Sin urgencia crítica a la fecha.