

TRACKER DE SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS

ESPECIALIDADES: INSTRUMENTACIÓN & CONTROL · ELECTRICIDAD

Proyecto:	La Calera II – CPF2	Contrato:	CPF2
Plan P0 emitido:	06-May-2026	RFSU Planificado:	03-Feb-2027
Hito Ing. 80%:	01-Jun-2026	Fecha de referencia:	22-May-2026
Revisión:	Rev. 0	Actualizado por:	

LEYENDA – ESTADOS

✓ COMPLETADO / APROBADO	Hito/etapa finalizada en tiempo o antes
● EN PROCESO / EMITIDA	Actividad en curso dentro del plazo programado
✗ ATRASADO	Fecha programada superada sin completar la etapa
■ PENDIENTE	No iniciado, dentro del plazo programado
— NO APLICA	El ítem no requiere esta etapa
» EN TRÁNSITO	Material despachado, en camino a obra
⊗ SIN RI	Requisición de Ingeniería no localizada / no emitida

NIVELES DE CRITICIDAD

LLI	Long Lead Item – Equipment with extended lead time (>180 days)
-----	--

C. CRÍTICO	Ítem en ruta crítica del proyecto. Impacta directamente en RFSU.
HITO 2	Asociado a hito contractual Hito 2 del cronograma.
MONTO	Relevante por monto de inversión.
MEDIA	Criticidad media. Seguimiento estándar.

NOTA: Las fechas con fondo amarillo claro corresponden al Plan de Suministros P0 (baseline 06-May-2026). Las fechas sin fondo son valores reales o pronóstico (FC).

REGISTRO DE CAMBIOS – Plan de Suministros 210526 vs Versión Anterior

Proyecto: La Calera II – CPF2 | Fecha referencia: 22-May-2026 | Rev. anterior: Plan P0 (06-May-2026) | Nuevo plan: 210526 (22-May-2026)

N°	Esp.	N° RI	Descripción RI	Campo	Valor Anterior	Valor Nuevo	Tipo Cambio	Impacto
1	EL	RI-EL-003	Sistema PMS (Power Management System)	Fecha KOM (en observación)	KOM 18-May-26	KOM 22-May-26	FECHA MODIFICADA	BAJO
2	EL	RI-EL-003	Sistema PMS (Power Management System)	Observación	"KOM 18/5"	"KOM 22/5"	ACTUALIZACIÓN ESTADO	BAJO
3	IN	RI-020	Cables de Instrumentación – Rev.0	F. RI Real	(vacío)	15-May-26	NUEVA INFO	BAJO
4	IN	RI-020	Cables de Instrumentación – Rev.0	N° SOLPED	(vacío)	23392215 / 23392216 / 23392213 (en liberación)	NUEVA INFO	MEDIO
5	IN	RI-020	Cables de Instrumentación – Rev.0	Observación	Sin mención de SOLPEDs ni solicitud de entrega.	Agrega: "Solpeds 23392215/23392216/23392213 en liberación. Proyecto solicita cables en obra para Dic-26."	NUEVA INFO	MEDIO
6	IN	RI-001	Válvulas de Control y Autorreguladoras	Observación – Rec. Ofertas (apertura)	Apertura ofertas en curso fc 19-May-26	Apertura ofertas en curso fc 21-May-26	FECHA MODIFICADA	BAJO
7	IN	RI-015	Sistema de Control PCS (DCS/RTU/PLC)	Observación	"En análisis en conjunto con PP."	"Se espera nueva oferta de Inauco para próxima semana. Con esta oferta, previo OK de ING, se avanzará con la adjudicación."	ACTUALIZACIÓN ESTADO	MEDIO
8	IN	RI-016	Sistema de Seguridad SIS	Observación	"En análisis en conjunto con PP."	"Se espera oferta final de HIMA para cerrar la gestión. Se hará validación técnica. En paralelo, oferta budgetaria por servicios 2da instancia."	ACTUALIZACIÓN ESTADO	MEDIO

ANÁLISIS DE IMPACTO – Conclusiones

EL / RI-EL-003 – PMS KOM +4 días [BAJO]

La KOM del Sistema PMS (ABB) se realizó el 22-May-26 (+4 días). Sin impacto en fabricación ni RFSU.

IN / RI-020 – Cables IN: RI emitida + SOLPEDs en liberación [MEDIO]

RI emitida 15-May-26 y SOLPEDs 23392215/23392216/23392213 avanzando. Hito positivo. Gestionar OC antes del 21-Oct-26 para cumplir entrega Dic-26.

IN / RI-001 – Válvulas Control: apertura +2 días [BAJO]

Apertura rec. ofertas corrida a 21-May-26. Desvío mínimo, sin impacto en adj. ni RFSU.

IN / RI-015 – PCS: adjudicación inminente (Inauco) [MEDIO]

Nueva oferta de Inauco esperada próxima semana. Adjudicación inminente. LLI crítico: OC necesaria antes 19-Ago-26.

IN / RI-016 – SIS: oferta final HIMA pendiente [MEDIO]
Oferta final HIMA en curso. OC CRÍTICA fc 21-Jun-26 (~30 días). Acción inmediata.
RESUMEN EJECUTIVO
Plan 210526 confirma avances positivos en RI-020 y RI-015. La situación crítica global del proyecto se mantiene: RFSU 03-Feb-2027 en riesgo por múltiples ítems sin OC y lead times críticos sin cobertura.

IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL (22 requisiciones)					EL – ELECTRICIDAD (16 requisiciones)				
Total RIs	✓ Completados	● En Proceso	✗ Atrasados	■ Pendientes	Total RIs	✓ Completados	● En Proceso	✗ Atrasados	■ Pendientes
22	0	18	3	1	16	0	5	7	4

ÍTEMS CRÍTICOS / EN RIESGO PARA RFSU 03-FEB-2027

Esp.	N° RI	Descripción	Crit.	Est. RI	Nec. OC (P0)	L.T.	Nec. Obra	Est. Gral.	Acción Clave
IN	RI-016	Sistema de Seguridad SIS	LLI	● EN PROCESO	21-JUN-26	300d	18-ABR-27	● EN PROCESO	OC CRÍTICA fc 21-Jun-26. AT urgente.
IN	RI-015	Sistema de Control PCS (Inauco)	LLI	● EN PROCESO	19-AGO-26	300d	24-JUN-27	● EN PROCESO	AT fc Jul-26. OC fc Feb-27. LT 300d.
IN	RI-022	Materiales Montaje Instrumentos	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	01-NOV-26	90d	03-FEB-27	✗ ATRASADO	Definir alcance y emitir RI URGENTE.
IN	RI-020	Cables Instrumentación Rev.0	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	21-OCT-26	150d	29-MAR-27	✗ ATRASADO	Emitir RI fc May-26. Dep. plano cables.
IN	RI-019	Bandejas Portacables IN	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	01-JUL-26	90d	03-FEB-27	✗ ATRASADO	Verificar RI activa. Emitir urgente.
EL	RI-EL-006	Tableros BT y CCM	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	01-JUN-26	300d	03-FEB-27	✗ ATRASADO	Emitir RI INMEDIATO. LT 10-12 meses.
EL	RI-EL-007	Sistema UPS y Rectificadores	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	01-JUN-26	300d	03-FEB-27	✗ ATRASADO	Emitir RI INMEDIATO. LT ~10 meses.
EL	RI-EL-008	Ducto de Barras	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	01-JUN-26	240d	03-FEB-27	✗ ATRASADO	Emitir RI INMEDIATO. LT 8-10 meses.
EL	RI-EL-009	Cables Eléctricos BT/MT Rev.0	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	18-NOV-26	150d	26-ABR-27	✗ ATRASADO	Emitir RI fc Jun-26. Dep. plano Rev.0.
EL	RI-EL-011	Canalizaciones Eléctricas	C. CRÍTICO	✗ ATRASADO	01-JUL-26	120d	01-OCT-26	✗ ATRASADO	Entrega fc Ene-27 vs nec. Oct-26 (+90d).
EL	RI-EL-004	Shelter SE#5 (sin RI)	HITO 2	⊗ SIN RI	01-JUN-26	390d	01-JUL-27	✗ ATRASADO	Confirmar alcance. Emitir RI si aplica.
EL	RI-EL-005	Tableros MT + Transformadores	LLI	● EN PROCESO	01-ENE-27	360d	01-JUN-27	● EN PROCESO	Cerrar AT urgente. LT ~12 meses.

IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL (22 RI) · Rev.1 / 22-May-2026 · BLOQUE 1 – IDENTIFICACIÓN · RI · SOLPED

N°	Crit.	N° RI	Descripción	F.RI Plan P0	F.RI Real/FC	Desv. RI(d)	Est.RI	N° SOLPED	F.SOLP Plan P0	F.SOLP Real/FC	Est.SOLP
1	LLI	RI-001	Válvulas de Control y Autorreguladoras	20-FEB-26	23-APR-26	+62d	✓ COMPLETADO	23359919 / 23359920 / 23359922	15-MAR-26	05-MAY-26	● EMITIDA
2	LLI	RI-002	Válvulas BlowDown y ShutDown	01-MAR-26	19-MAR-26	+18d	✓ COMPLETADO		01-APR-26		● EN PROCESO
3	LLI	RI-003	Válvulas de Seguridad (PSV)	15-FEB-26	30-MAR-26	+43d	✓ COMPLETADO		01-APR-26	15-APR-26	● EMITIDA
4	MEDIA	RI-004	Transmisores de Presión y Presión Diferencial	01-MAR-26	10-APR-26	+40d	✓ COMPLETADO		20-APR-26		● EN PROCESO
5	MEDIA	RI-005	Transmisores de Nivel (DP Cell y Radar)	10-MAR-26	15-APR-26	+36d	✓ COMPLETADO		25-APR-26		● EN PROCESO
6	MEDIA	RI-006	Transmisores de Temperatura	10-MAR-26	20-APR-26	+41d	✓ COMPLETADO		01-MAY-26		● EN PROCESO
7	MEDIA	RI-007	Manómetros, Manóm.Dif., Indicadores de Nivel y Rotámetros	15-MAR-26	20-APR-26	+36d	✓ COMPLETADO		01-MAY-26		● EN PROCESO
8	MEDIA	RI-008	Interruptores de Presión, Nivel y Vibración	15-MAR-26	20-APR-26	+36d	✓ COMPLETADO		01-MAY-26		● EN PROCESO
9	MEDIA	RI-009	Medidores de Caudal (Magnético, Coriolis, Ultrasónico)	15-MAR-26	22-APR-26	+38d	✓ COMPLETADO		25-APR-26	22-APR-26	● EMITIDA
10	MEDIA	RI-010	Termómetros, Cupones de Corrosión, Placas Orificio, Indicador Paso Scrapper	01-APR-26	20-APR-26	+19d	✓ COMPLETADO		01-MAY-26		● EN PROCESO
11	MEDIA	RI-011	Analizadores (RVP y Corte de Agua)	15-MAR-26	01-APR-26	+17d	✓ COMPLETADO		10-APR-26	17-APR-26	● EMITIDA
12	MEDIA	RI-012	Tomamuestras y Detectores de Fugas	01-APR-26	30-MAR-26	-2d	✓ COMPLETADO		15-APR-26		● EN PROCESO
13	MEDIA	RI-013	Sistema Fire & Gas (FGS) – Detectores de Llama y Mezcla Explosiva	01-MAR-26	15-APR-26	+45d	✓ COMPLETADO		20-APR-26	25-APR-26	● EMITIDA
14	MEDIA	RI-014	Sistema Contra Incendio (CCI) – Válvulas Diluvio y Pulsadores	15-MAR-26	20-APR-26	+36d	✓ COMPLETADO		25-APR-26	01-MAY-26	● EMITIDA
15	LLI	RI-015	Sistema de Control PCS (DCS/RTU/PLC)	03-FEB-26	03-FEB-26	0d	✓ COMPLETADO	23256882	15-FEB-26	19-FEB-26	● EMITIDA
16	LLI	RI-016	Sistema de Seguridad SIS	03-FEB-26	03-FEB-26	0d	✓ COMPLETADO	23256883	15-FEB-26	19-FEB-26	● EMITIDA
17	MEDIA	RI-017	Sistema de Comunicaciones y CCTV	01-APR-26			● EN PROCESO		01-MAY-26		■ PENDIENTE
18	MEDIA	RI-018	Cajas de Conexionado (J-Box) Instrumentación	01-JUL-25		+325d	● EN PROCESO		01-AUG-25		■ PENDIENTE
19	C. CRÍTICO	RI-019	Bandejas Portacables (instrumentación)	01-AUG-25		+294d	✗ ATRASADO		01-SEP-25		■ PENDIENTE
20	C. CRÍTICO	RI-020	Cables de Instrumentación – Rev.0 (Ingeniería Inicial)	01-SEP-25	15-MAY-26	+256d	✓ COMPLETADO	23392215 / 23392216 / 23392213 (en liberación)	15-OCT-25	15-MAY-26	● EN PROCESO
21	MONTO	RI-021	Cables de Instrumentación – Rev.1 (Hito Ing.80%)	15-MAY-26			■ PENDIENTE		01-JUN-26		■ PENDIENTE
22	C. CRÍTICO	RI-022	Materiales para Montaje de Instrumentos (bandejas, soportes, conduits IN)	01-JUN-25		+356d	✗ ATRASADO		01-JUL-25		■ PENDIENTE

IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL (22 RI) · Rev.1 / 22-May-2026 · BLOQUE 2 – REC.OFERTAS · ANÁLISIS TÉCNICO · ORDEN DE COMPRA

N°	N° RI	Descripción	F.RecOf Plan P0	F.RecOf Real/FC	Est.Rec.Of	F.AT Plan P0	F.AT Real/FC	Est.AT	N° OC	Proveedor	F.Nec.OC Plan P0	L.T.(d)	Est.OC
1	RI-001	Válvulas de Control y Autorreguladoras	15-APR-26	19-MAY-26	● EN PROCESO	15-JUN-26		■ PENDIENTE			26-JUL-26	300	■ PENDIENTE
2	RI-002	Válvulas BlowDown y ShutDown	15-MAY-26		■ PENDIENTE	01-JUL-26		■ PENDIENTE			01-AUG-26	270	■ PENDIENTE
3	RI-003	Válvulas de Seguridad (PSV)	20-APR-26	30-APR-26	✓ COMPLETADA	01-JUN-26		■ PENDIENTE			15-JUL-26		■ PENDIENTE
4	RI-004	Transmisores de Presión y Presión Diferencial	15-MAY-26		■ PENDIENTE	01-JUL-26		■ PENDIENTE			15-AUG-26	180	■ PENDIENTE
5	RI-005	Transmisores de Nivel (DP Cell y Radar)	20-MAY-26		■ PENDIENTE	01-JUL-26		■ PENDIENTE			15-AUG-26	180	■ PENDIENTE
6	RI-006	Transmisores de Temperatura	25-MAY-26		■ PENDIENTE	15-JUL-26		■ PENDIENTE			01-SEP-26	150	■ PENDIENTE
7	RI-007	Manómetros, Manóm.Dif., Indicadores de Nivel y Rotámetros	25-MAY-26		■ PENDIENTE	15-JUL-26		■ PENDIENTE			01-SEP-26	120	■ PENDIENTE
8	RI-008	Interruptores de Presión, Nivel y Vibración	01-JUN-26		■ PENDIENTE	15-JUL-26		■ PENDIENTE			01-SEP-26	120	■ PENDIENTE
9	RI-009	Medidores de Caudal (Magnético, Coriolis, Ultrasónico)	22-APR-26	22-APR-26	✓ COMPLETADA	01-JUN-26		■ PENDIENTE			01-OCT-26	120	■ PENDIENTE
10	RI-010	Termómetros, Cupones de Corrosión, Placas Orificio, Indicador Paso Scrapper	01-JUN-26		■ PENDIENTE	01-AUG-26		■ PENDIENTE			01-SEP-26	90	■ PENDIENTE
11	RI-011	Analizadores (RVP y Corte de Agua)	17-APR-26	17-APR-26	✓ COMPLETADA	01-JUN-26		■ PENDIENTE			01-JUL-26	150	■ PENDIENTE
12	RI-012	Tomamuestras y Detectores de Fugas	15-MAY-26		■ PENDIENTE	01-JUL-26		■ PENDIENTE			01-AUG-26	90	■ PENDIENTE
13	RI-013	Sistema Fire & Gas (FGS) – Detectores de Llama y Mezcla Explosiva	30-APR-26	30-APR-26	✓ COMPLETADA	15-JUN-26		■ PENDIENTE			15-JUL-26	150	■ PENDIENTE

N°	N° RI	Descripción	F.RecOf Plan P0	F.RecOf Real/FC	Est.Rec.Of	F.AT Plan P0	F.AT Real/FC	Est.AT	N° OC	Proveedor	F.Nec.OC Plan P0	L.T.(d)	Est.OC
14	RI-014	Sistema Contra Incendio (CCI) – Válvulas Diluvio y Pulsadores	06-MAY-26	06-MAY-26	✓ COMPLETADA	15-JUN-26		■ PENDIENTE			15-JUL-26	180	■ PENDIENTE
15	RI-015	Sistema de Control PCS (DCS/RTU/PLC)	15-MAR-26	25-MAR-26	✓ COMPLETADA	01-JUN-26		■ PENDIENTE		Inauco (nominado)	19-AUG-26	300	■ PENDIENTE
16	RI-016	Sistema de Seguridad SIS	05-MAR-26	11-MAR-26	✓ COMPLETADA	15-MAY-26		■ PENDIENTE		HIMA (nominado)	21-JUN-26	300	■ PENDIENTE
17	RI-017	Sistema de Comunicaciones y CCTV	01-JUN-26		■ PENDIENTE	01-AUG-26		■ PENDIENTE			01-SEP-26	180	■ PENDIENTE
18	RI-018	Cajas de Conexionado (J-Box) Instrumentación	01-SEP-25		■ PENDIENTE	01-NOV-25		■ PENDIENTE			01-JUN-26	150	■ PENDIENTE
19	RI-019	Bandejas Portacables (instrumentación)	01-OCT-25		■ PENDIENTE	01-DEC-25		■ PENDIENTE			01-JUL-26	90	■ PENDIENTE
20	RI-020	Cables de Instrumentación – Rev.0 (Ingeniería Inicial)	01-DEC-25		■ PENDIENTE	01-FEB-26		■ PENDIENTE			21-OCT-26	150	■ PENDIENTE
21	RI-021	Cables de Instrumentación – Rev.1 (Hito Ing.80%)	01-JUL-26		■ PENDIENTE	01-AUG-26		■ PENDIENTE			15-AUG-26	150	■ PENDIENTE
22	RI-022	Materiales para Montaje de Instrumentos (bandejas, soportes, conduits IN)	01-AUG-25		■ PENDIENTE	01-OCT-25		■ PENDIENTE			01-NOV-26	90	■ PENDIENTE

IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL (22 RI) · Rev.1 / 22-May-2026 · BLOQUE 3 – ENTREGA · ESTADO GENERAL · OBSERVACIONES · ACCIONES

N°	N° RI	Descripción	F.Entrega OC	F.Nec. Obra	Desv. Ent.(d)	Est. Entrega	Estado General	Observaciones	Acción Requerida
1	RI-001	Válvulas de Control y Autorreguladoras		31-MAY-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI-001 emitida 23-Abr (Val.Control/Autoreg.). Apertura ofertas en curso fc 21-May-26. AT fc Ago-26. Plan P0: nec.OC 26-Jul-26, LT 300 días, nec.obra 31-May-27.	Cerrar Rec.Ofertas fc 21-May. AT fc Ago-26. Necesidad OC: 26-Jul-26.
2	RI-002	Válvulas BlowDown y ShutDown		31-MAY-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI-003 emitida 19-Mar (leve desvío sobre P0). SOLPED en proceso. Rec.Ofertas fc May-Jun. AT fc Jul-26.	Emitir SOLPED. Cerrar Rec.Of fc May-26. AT fc Jul-26.
3	RI-003	Válvulas de Seguridad (PSV)		15-JAN-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI emitida 30-Mar. Rec.Ofertas completada 30-Abr. AT pendiente fc Jul-26. OC fc Ene-27.	Completar AT fc Jul-26. OC prevista Ene-27.
4	RI-004	Transmisores de Presión y Presión Diferencial		03-FEB-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RIs completadas (T.Pres y T.Pres.Dif) emitidas 10-Abr. SOLPED en proceso. Rec.Ofertas fc May-Jun.	SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26. AT fc Jul-26.
5	RI-005	Transmisores de Nivel (DP Cell y Radar)		03-FEB-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RIs completadas (T.Nivel Radar, DP Cell). Emitidas 15-Abr. SOLPED en proceso. Rec.Ofertas fc May-Jun.	SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
6	RI-006	Transmisores de Temperatura		03-FEB-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RIs completadas (T.Temp) emitidas ~20-Abr. SOLPED en proceso fc May. Rec.Ofertas fc May-Jun.	SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
7	RI-007	Manómetros, Manóm.Dif., Indicadores de Nivel y Rotámetros		03-FEB-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RIs (Manóm., Ind.Nivel) emitidas 10-24 Abr. SOLPED en proceso. Rec.Of fc May-Jun.	SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
8	RI-008	Interruptores de Presión, Nivel y Vibración		03-FEB-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RIs completadas (Interruptores P, N, Vib). Emitidas ~20 Abr. SOLPED en proceso.	SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
9	RI-009	Medidores de Caudal (Magnético, Coriolis, Ultrasónico)		15-DEC-26		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI y Rec.Ofertas completadas 22-Abr (Caudal Mag, Coriolis, Ultrasónico). AT fc Jun-26. OC Oct-Nov-26. Entrega Dic-26.	AT fc Jun-26. OC fc Oct-26. Entrega fc Dic-26.
10	RI-010	Termómetros, Cupones de Corrosión, Placas Orificio, Indicador Paso Scrapper		01-DEC-26		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RIs completadas. SOLPED en proceso. Sin ítems de largo lead time. Holgura disponible.	SOLPED fc May-26. Sin urgencia crítica.
11	RI-011	Analizadores (RVP y Corte de Agua)		01-DEC-26		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI y Rec.Ofertas completadas 17-Abr. AT fc Jun-26. OC/Entrega 2do sem 2026.	AT fc Jun-26. OC y entrega 2do semestre 2026.
12	RI-012	Tomamuestras y Detectores de Fugas		01-NOV-26		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI emitida 30-Mar (2 días antes del prog). SOLPED en proceso fc May. Entrega fc Nov-26. Holgura ok.	SOLPED fc May-26. Sin urgencia crítica.
13	RI-013	Sistema Fire & Gas (FGS) – Detectores de Llama y Mezcla Explosiva		01-DEC-26		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI F&G; y Detección Térmica Lineal completadas. Rec.Ofertas 30-Abr. AT fc Jul-26. OC/Entrega Dic-26.	AT fc Jul-26. OC y entrega previstas Dic-26.
14	RI-014	Sistema Contra Incendio (CCI) – Válvulas Diluvio y Pulsadores		15-JAN-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI y Rec.Ofertas (Val.Diluvio) completadas 06-May. AT fc Jul-26. OC/Entrega Ene-27.	AT fc Jul-26. OC/Entrega previstas Ene-27.

N°	N° RI	Descripción	F.Entrega OC	F.Nec. Obra	Desv. Ent.(d)	Est. Entrega	Estado General	Observaciones	Acción Requerida
15	RI-015	Sistema de Control PCS (DCS/RTU/PLC)		24-JUN-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	PCS (Inauco nominado): RI 03-Feb, Rec.Of 25-Mar completadas. AT fc Jul-26. OC fc Feb-27. Plan P0: nec.OC 19-Ago-26, LT 300 días, nec.obra 24-Jun-27. Lead time crítico para RFSU Feb-27. Se espera nueva oferta de Inauco para próxima semana. Con esta oferta, previo OK de ING, se avanzará con la adjudicación.	■ Cerrar AT urgente fc Jul-26. OC CRÍTICA nec. antes 19-Ago-26. LT 300d: sin OC en Ago no hay entrega en Jun-27. RFSU en riesgo.
16	RI-016	Sistema de Seguridad SIS		18-APR-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	SIS (HIMA nominado): RI 03-Feb, Rec.Of 11-Mar completadas. AT fc Jul-26. Plan P0: nec.OC 21-Jun-26, LT 300 días, nec.obra 18-Abr-27. Se espera oferta final de HIMA para cerrar la gestión. Se hará validación técnica. En paralelo, oferta budgetaria por servicios 2da instancia.	■ OC CRÍTICA fc 21-Jun-26. Cerrar AT inmediato. LT 300d: nec.obra 18-Abr-27 vs RFSU Feb-27. Acción urgente.
17	RI-017	Sistema de Comunicaciones y CCTV		03-FEB-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI en proceso. Sin datos de avance registrados. Pendiente emisión. Verificar estado real con ingeniería.	Confirmar estado real de RI. Emitir fc May-26.
18	RI-018	Cajas de Conexión (J-Box) Instrumentación		01-NOV-26		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI prog Jul-25. Tendencia actual fc May-26 (+10 meses sobre P0). Desvío importante. Emisión pendiente. Entrega fc Nov-26.	Emitir RI urgente. Tendencia May-26, desvío ~10 meses sobre P0.
19	RI-019	Bandejas Portacables (instrumentación)		03-FEB-27		■ PENDIENTE	X ATRASADO	■ RI prog Ago-25 sin emisión registrada al 22-May-26. Sin RI activa en el plan. Requiere verificación y emisión urgente.	■ URGENTE: Verificar si hay RI activa. Emitir inmediatamente. Desvío +294 días sobre P0.
20	RI-020	Cables de Instrumentación – Rev.0 (Ingeniería Inicial)		29-MAR-27		X ATRASADO	X ATRASADO	■ RI emitida 15-May-26 (prog. Sep-25, desvío +257 días sobre P0). SOLPEDs 23392215 / 23392216 / 23392213 en proceso de liberación. Plan P0: nec.OC 21-Oct-26, LT 150 días, nec.obra 29-Mar-27. Proyecto solicita cables en obra para Dic-26.	■ SOLPEDs en liberación – gestionar apertura urgente. Nec.OC: 21-Oct-26. Solicitud entrega Dic-26 presiona cronograma OC. Desvío +257d sobre P0. Dependiente plano cables Rev.0.
21	RI-021	Cables de Instrumentación – Rev.1 (Hito Ing.80%)		01-DEC-26		■ PENDIENTE	■ PENDIENTE	Fase Rev.1 sujeta a hito Ing.80% (Jun-26). Tendencia RI May-26. OC prevista Ago-26. Entrega Dic-26.	Pendiente hito Ing.80% Jun-26. Monitorear avance ingeniería.
22	RI-022	Materiales para Montaje de Instrumentos (bandejas, soportes, conduits IN)		03-FEB-27	+480d	X ATRASADO	X ATRASADO	■ CRÍTICO: RI prog Jun-25 sin emisión al 22-May-26. Tendencia actual Oct-26 (+16 meses sobre P0). Revisar alcance y estrategia de compra urgente.	■ CRÍTICO: Definir alcance completo y emitir RI. Tendencia Oct-26, desvío +356 días sobre P0.

EL – ELECTRICIDAD (16 RI) · Rev.1 / 22-May-2026 · BLOQUE 1 – IDENTIFICACIÓN · RI · SOLPED

N°	Crit.	N° RI	Descripción	F.RI Plan P0	F.RI Real/FC	Desv. RI(d)	Est.RI	N° SOLPED	F.SOLP Plan P0	F.SOLP Real/FC	Est.SOLP
1	HITO 2	RI-EL-001	Shelter Eléctrico SE#4 con Equipamiento	09-JAN-26	09-JAN-26	0d	✓ COMPLETADO		15-JAN-26	21-JAN-26	● EMITIDA
2	HITO 2	RI-EL-002	Shelter Eléctrico SE#3 con Equipamiento	09-JAN-26	09-JAN-26	0d	✓ COMPLETADO		15-JAN-26	21-JAN-26	● EMITIDA
3	LLI	RI-EL-003	Sistema PMS (Power Management System)	09-JAN-26	09-JAN-26	0d	✓ COMPLETADO		15-JAN-26	21-JAN-26	● EMITIDA
4	HITO 2	RI-EL-004	Shelter Eléctrico SE#5 con Equipamiento	01-FEB-26			⊗ SIN RI		01-MAR-26		■ PENDIENTE
5	LLI	RI-EL-005	Tableros y Celdas Media Tensión (MT) + Transformadores	15-JAN-26	01-FEB-26	+17d	✓ COMPLETADO		15-FEB-26	01-MAR-26	● EMITIDA
6	C. CRÍTICO	RI-EL-006	Tableros BT y Centros de Control de Motores (CCM)	01-JUL-25		+325d	X ATRASADO		01-AUG-25		■ PENDIENTE
7	C. CRÍTICO	RI-EL-007	Sistema UPS y Rectificadores	01-NOV-25		+202d	X ATRASADO		01-DEC-25		■ PENDIENTE
8	C. CRÍTICO	RI-EL-008	Ducto de Barras	01-OCT-25		+233d	X ATRASADO		01-NOV-25		■ PENDIENTE
9	C. CRÍTICO	RI-EL-009	Cables Eléctricos BT/MT – Rev.0 (Ingeniería Inicial)	01-MAR-26		+82d	X ATRASADO		01-APR-26		■ PENDIENTE
10	MONTO	RI-EL-010	Cables Eléctricos BT/MT – Rev.1 (Hito Ing.80%)	15-MAY-26			■ PENDIENTE		01-JUN-26		■ PENDIENTE
11	C. CRÍTICO	RI-EL-011	Canalizaciones Eléctricas (conduits, bandejas y accesorios)	01-FEB-26		+110d	X ATRASADO		01-MAR-26		■ PENDIENTE
12	C. CRÍTICO	RI-EL-012	Materiales PAT y SPCDA (Puesta a Tierra y Pararrayos)	01-FEB-26	10-FEB-26	+9d	✓ COMPLETADO		15-FEB-26	01-MAR-26	● EMITIDA
13	MEDIA	RI-EL-013	Iluminación – Columnas, Artefactos y Proyectores	01-APR-26			■ PENDIENTE		01-MAY-26		■ PENDIENTE
14	MEDIA	RI-EL-014	Prensacables (cable glands) y Cajas de Conexión EL	15-APR-26			■ PENDIENTE		15-MAY-26		■ PENDIENTE
15	MEDIA	RI-EL-015	Tracing Eléctrico	01-APR-26		+51d	X ATRASADO		01-MAY-26		■ PENDIENTE
16	MEDIA	RI-EL-016	Protección Catódica y Materiales Misceláneos EL	01-MAY-26			■ PENDIENTE		01-JUN-26		■ PENDIENTE

EL – ELECTRICIDAD (16 RI) · Rev.1 / 22-May-2026 · BLOQUE 2 – REC.OFERTAS · ANÁLISIS TÉCNICO · ORDEN DE COMPRA

N°	N° RI	Descripción	F.RecOf Plan P0	F.RecOf Real/FC	Est.Rec.Of	F.AT Plan P0	F.AT Real/FC	Est.AT	N° OC	Proveedor	F.Nec.OC Plan P0	L.T.(d)	Est.OC
1	RI-EL-001	Shelter Eléctrico SE#4 con Equipamiento	01-FEB-26	09-FEB-26	✓ COMPLETADA	01-MAR-26	01-APR-26	✓ APROBADO	4508944971	ABB	20-MAY-26	390	● EMITIDA
2	RI-EL-002	Shelter Eléctrico SE#3 con Equipamiento	01-FEB-26	09-FEB-26	✓ COMPLETADA	01-MAR-26	01-APR-26	✓ APROBADO	4508944973	ABB	20-MAY-26	360	● EMITIDA
3	RI-EL-003	Sistema PMS (Power Management System)	01-FEB-26	09-FEB-26	✓ COMPLETADA	15-MAR-26	10-APR-26	✓ APROBADO	4508945953	ABB	29-MAY-26	360	● EMITIDA
4	RI-EL-004	Shelter Eléctrico SE#5 con Equipamiento	01-APR-26		■ PENDIENTE	01-MAY-26		■ PENDIENTE			01-JUN-26	390	■ PENDIENTE
5	RI-EL-005	Tableros y Celdas Media Tensión (MT) + Transformadores	15-APR-26	30-APR-26	✓ COMPLETADA	15-MAY-26		■ PENDIENTE			01-JAN-27	360	■ PENDIENTE
6	RI-EL-006	Tableros BT y Centros de Control de Motores (CCM)	01-SEP-25		■ PENDIENTE	01-NOV-25		■ PENDIENTE			01-JUN-26	300	■ PENDIENTE
7	RI-EL-007	Sistema UPS y Rectificadores	15-JAN-26		■ PENDIENTE	01-MAR-26		■ PENDIENTE			01-JUN-26	300	■ PENDIENTE
8	RI-EL-008	Ducto de Barras	01-JAN-26		■ PENDIENTE	01-MAR-26		■ PENDIENTE			01-JUN-26	240	■ PENDIENTE
9	RI-EL-009	Cables Eléctricos BT/MT – Rev.0 (Ingeniería Inicial)	01-MAY-26		■ PENDIENTE	01-JUL-26		■ PENDIENTE			18-NOV-26	150	■ PENDIENTE
10	RI-EL-010	Cables Eléctricos BT/MT – Rev.1 (Hito Ing.80%)	01-JUL-26		■ PENDIENTE	01-AUG-26		■ PENDIENTE			01-AUG-26	150	■ PENDIENTE
11	RI-EL-011	Canalizaciones Eléctricas (conduits, bandejas y accesorios)	01-APR-26		■ PENDIENTE	01-MAY-26		■ PENDIENTE			01-JUL-26	120	■ PENDIENTE
12	RI-EL-012	Materiales PAT y SPCDA (Puesta a Tierra y Pararrayos)	15-MAR-26	01-APR-26	✓ COMPLETADA	01-APR-26	10-APR-26	✓ APROBADO			15-APR-26	60	● EMITIDA
13	RI-EL-013	Iluminación – Columnas, Artefactos y Proyector	01-JUN-26		■ PENDIENTE	15-JUL-26		■ PENDIENTE			15-AUG-26	120	■ PENDIENTE

N°	N° RI	Descripción	F.RecOf Plan P0	F.RecOf Real/FC	Est.Rec.Of	F.AT Plan P0	F.AT Real/FC	Est.AT	N° OC	Proveedor	F.Nec.OC Plan P0	L.T.(d)	Est.OC
14	RI-EL-014	Prensacables (cable glands) y Cajas de Conexionado EL	15-JUN-26		■ PENDIENTE	01-AUG-26		■ PENDIENTE			01-SEP-26	90	■ PENDIENTE
15	RI-EL-015	Tracing Eléctrico	01-JUN-26		■ PENDIENTE	01-JUL-26		■ PENDIENTE			01-AUG-26	150	■ PENDIENTE
16	RI-EL-016	Protección Catódica y Materiales Misceláneos EL	01-JUL-26		■ PENDIENTE	15-AUG-26		■ PENDIENTE			15-SEP-26	90	■ PENDIENTE

EL – ELECTRICIDAD (16 RI) · Rev.1 / 22-May-2026 · BLOQUE 3 – ENTREGA · ESTADO GENERAL · OBSERVACIONES · ACCIONES

N°	N° RI	Descripción	F.Entrega OC	F.Nec. Obra	Desv. Ent.(d)	Est. Entrega	Estado General	Observaciones	Acción Requerida
1	RI-EL-001	Shelter Eléctrico SE#4 con Equipamiento	07-JUN-27	23-JUN-27		● EN PROCESO	● EN PROCESO	OC 4508944971 adjudicada ABB. KOM realizada 18-May-26. Plan P0: nec.OC 20-May-26, LT 390 días, nec.obra 23-Jun-27. Fabricación en curso. Entrega contractual fc 7-Jun-27.	Seguimiento fabricación ABB. KOM 18-May-26 realizada. Confirmar hitos intermedios (Ing., Acopio, Fab.).
2	RI-EL-002	Shelter Eléctrico SE#3 con Equipamiento	09-MAY-27	24-MAY-27		● EN PROCESO	● EN PROCESO	OC 4508944973 adjudicada ABB. KOM realizada 18-May-26. Plan P0: nec.OC 20-May-26, LT 360 días, nec.obra 24-May-27. Fabricación en curso.	Seguimiento fabricación ABB. Confirmar % ingeniería y acopio.
3	RI-EL-003	Sistema PMS (Power Management System)	13-MAY-27	02-JUN-27		● EN PROCESO	● EN PROCESO	OC 4508945953 adjudicada ABB. KOM realizada 22-May-26. Plan P0: nec.OC 29-May-26, LT 360 días, nec.obra 02-Jun-27.	Seguimiento fabricación ABB. KOM 22-May-26 realizada. Confirmar hitos intermedios (Ing., Acopio, Fab.).
4	RI-EL-004	Shelter Eléctrico SE#5 con Equipamiento		01-JUL-27		■ PENDIENTE	X ATRASADO	■ SE#5 sin RI localizada al 22-May-26. No identificado en cronograma ni en suministros críticos. Requiere verificación urgente si aplica al proyecto.	■ URGENTE: Confirmar si SE#5 aplica al alcance del proyecto. Si aplica, emitir RI inmediatamente. LT ~390 días.
5	RI-EL-005	Tableros y Celdas Media Tensión (MT) + Transformadores		01-JUN-27		■ PENDIENTE	● EN PROCESO	RI Transf.Secos/Aceite y Eq.Maniobra MT completadas. Rec.Of 30-Abr completada. AT pendiente. Lead time crítico ~12 meses. OC fc Ene-27.	■ Cerrar AT urgente. LT ~12 meses: OC necesaria antes Ene-27 para nec.obra Jun-27. Riesgo RFSU Feb-27.
6	RI-EL-006	Tableros BT y Centros de Control de Motores (CCM)		03-FEB-27	+300d	X ATRASADO	X ATRASADO	■ RI prog Jul-25 sin emisión confirmada al 22-May-26 (+325 días). Requiere verificación urgente. Lead time CCM ~10-12 meses.	■ CRÍTICO: Verificar y emitir RI INMEDIATAMENTE. LT 10-12 meses compromete RFSU Feb-27. Desvío +325d.
7	RI-EL-007	Sistema UPS y Rectificadores		03-FEB-27		■ PENDIENTE	X ATRASADO	■ RI prog Nov-25 sin real confirmada al 22-May-26 (+202 días). Equipo de largo lead time (~10 meses). Requiere RI y adjudicación urgente.	■ ACCIÓN INMEDIATA: Emitir RI. LT ~10 meses. Sin OC urgente, compromete RFSU Feb-27. Desvío +202d.
8	RI-EL-008	Ducto de Barras		03-FEB-27		■ PENDIENTE	X ATRASADO	■ Sin RI emitida. No identificado en cronograma al 22-May-26. Lead time ducto de barras 8-10 meses. Acción inmediata requerida.	■ ACCIÓN INMEDIATA: Emitir RI. LT 8-10 meses. Riesgo crítico para RFSU Feb-27. Desvío +233d sobre P0.
9	RI-EL-009	Cables Eléctricos BT/MT – Rev.0 (Ingeniería Inicial)		26-APR-27	+60d	X ATRASADO	X ATRASADO	■ RI prog Mar-26, tendencia Jun-26 (+82 días). Plan P0: nec.OC 18-Nov-26, LT 150 días, nec.obra 26-Abr-27. Entrega fc Feb-27 vs necesidad Dic-26. Desvío ~60 días. Dependiente plano cables Rev.0.	■ Emitir RI fc Jun-26. Nec.OC: 18-Nov-26. LT 150d. Nec.obra: 26-Abr-27. Dependiente plano Rev.0.
10	RI-EL-010	Cables Eléctricos BT/MT – Rev.1 (Hito Ing.80%)		01-DEC-26		■ PENDIENTE	■ PENDIENTE	Fase Rev.1 sujeta a hito Ing.80% (Jun-26). OC fc Ago-26. Entrega Dic-26.	Pendiente hito Ing.80% Jun-26. Monitorear avance ingeniería.
11	RI-EL-011	Canalizaciones Eléctricas (conduits, bandejas y accesorios)		01-OCT-26	+90d	X ATRASADO	X ATRASADO	■ RI prog Feb-26, tendencia Jun-26 (+110 días / +4 meses). Entrega fc Ene-27 vs necesidad Oct-26. Desvío ~90 días.	■ ATRASADO: Emitir RI fc Jun-26. Entrega fc Ene-27 vs necesidad Oct-26, desvío +90 días.
12	RI-EL-012	Materiales PAT y SPCDA (Puesta a Tierra y Pararrayos)	20-JUN-26	01-JUN-26	+19d	» EN TRÁNSITO	● EN PROCESO	■ Ítem más avanzado de EL: RI, Rec.Of, AT y OC completadas (Abr-26). Entrega contractual Abr-26. FC entrega Jun-26. Confirmar estado físico.	Confirmar estado físico y fecha estimada de llegada a obra.

N°	N° RI	Descripción	F.Entrega OC	F.Nec. Obra	Desv. Ent.(d)	Est. Entrega	Estado General	Observaciones	Acción Requerida
13	RI-EL-013	Iluminación – Columnas, Artefactos y Proyectores		01-DEC-26		■ PENDIENTE	■ PENDIENTE	Sin información de avance registrada. Pendiente emisión de RI.	Emitir RI fc May-Jun-26. Verificar estado real con ingeniería.
14	RI-EL-014	Prensacables (cable glands) y Cajas de Conexionado EL		01-DEC-26		■ PENDIENTE	■ PENDIENTE	Sin información de avance registrada. Pendiente emisión de RI.	Emitir RI fc May-Jun-26.
15	RI-EL-015	Tracing Eléctrico		01-DEC-26	+90d	✗ ATRASADO	✗ ATRASADO	RI prog Abr-26, tendencia Ago-26 (+51 días sobre P0). Entrega fc Mar-27 vs necesidad Dic-26. Desvío ~3 meses. Alinear con Ing. de detalle.	Emitir RI fc Jun-Ago-26. Alinear con cronograma ingeniería de detalle. Desvío ~3 meses.
16	RI-EL-016	Protección Catódica y Materiales Misceláneos EL		15-DEC-26		■ PENDIENTE	■ PENDIENTE	Sin información de avance registrada. Pendiente emisión de RI.	Emitir RI fc Jun-26. Sin urgencia crítica a la fecha.