

1 · Provisiones y estado

Provisión	Proveedor	Estado	Alcance de interfase
ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4	ABB	Adjudicado — OC vigente + planificación	Ingeniería, fabricación, FAT, despacho, montaje shelters (Construcciones) y PEM.
ABB — PMS (Power Management System)	ABB	Adjudicado — OC vigente + planificación	Ingeniería, procura, armado, FAT (incl. maqueta), montaje shelter, iFAT, PEM y capacitación.
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones	Inauco	Adjudicado — Obra 129-008	Ingeniería, construcción tableros, FAT PCS/SIS, integración, SAT/comisionado campo y CAO.
HIMA — Tableros de marshalling (ESD / F&G / PSS)	HIMA	Adjudicado	Ingeniería, fabricación tableros, FAT y entrega en Inauco.
HIMA — Adecuación y configuración SIS	HIMA	EN ADJUDICACIÓN	Adjudicación, configuración/adecuación SIS, FAT SIS (conjunto), asistencia PEM.

2 · Leyenda RACI ampliado

E

Ejecuta / responsable primario

A

Aprueba

R

Revisa / comenta

P

Participa / Asiste

I

Informado

3 · Notas y premisas

- Alcance: desde la adjudicación/OC en adelante. Provisiones adjudicadas (ABB Salas y PMS, Inauco, HIMA marshalling); HIMA — Adecuación y configuración SIS está EN ADJUDICACIÓN.
- Cliente — PPSA: Informado (I) en general; Participa/Asiste (P) en las pruebas de fábrica (FAT) y en el precomisionado / puesta en marcha.
- AESA — Construcciones instala y monta en planta; recibe el material del despacho en sitio y ejecuta el montaje/integración.
- AESA — Proyecto / Contrato es el responsable del contrato y la coordinación con cada proveedor.
- AESA — Ingeniería revisa y aprueba la documentación del proveedor y asiste técnicamente a FAT/pruebas.
- Hitos/fechas: tomados del cronograma integrado Rev2 (06-08-2026). Fechas de referencia, sujetas a OC y freezing points.
- Documento en iteración: los códigos por actividad son una propuesta base y se ajustan por provisión.

ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4 · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación								
Fase	Actividad / interfase	Hito / Fecha (cronograma)	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Construc.	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato		P	E	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)		E	I	R	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.		P	I	A	R	I	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	FP Constr. S#3: 31-AGO-2026	E	P	A	R	I	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	Fabricación: 01-SEP → 02-NOV-2026	E	R	I	I	I	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance		P	E	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)		E	I	A	I	P	I
Pruebas FAT	Ejecución FAT / pruebas (asistencia)	FAT Brasil 03-23-NOV-26 · FAT Salas 08-MAR→19-ABR-27	E	P	P	I	P	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas integración (si aplica)	iFAT: 25-JUN → 14-JUL-2027	E	P	P	P	P	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	Despacho 02-ABR→14-MAY · Entrega S#3: 14-MAY-2027	E	R	I	P	I	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio	Montaje shelters (Mendoza): 18-ENE→26-MAR-2027	P	R	R	E	I	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio		P	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Precomisionado		P	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Comis. 16-JUL-27 → RFSU 31-ENE-2028	P	P	P	I	E	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)		E	P	I	I	P	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built		E	I	A	P	P	I

ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación								
Fase	Actividad / interfase	Hito / Fecha (cronograma)	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Construc.	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato		P	E	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)		E	I	R	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.		P	I	A	R	I	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	FP Ing. Básica: 21-AGO-2026	E	P	A	R	I	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	Procura → 05-NOV · Armado+SW → 17-DIC-2026	E	R	I	I	I	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance		P	E	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)		E	I	A	I	P	I
Pruebas FAT	Ejecución FAT / pruebas (asistencia)	FAT Maqueta 22-SEP-26 · FAT PMS 25-29-ENE-27	E	P	P	I	P	P

Fase	Actividad / interfase	Hito / Fecha (cronograma)	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Construc.	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Pruebas FAT	iFAT / pruebas integración (si aplica)	FAT Integral Shelter 31-MAR · iFAT 25-JUN→14-JUL-27	E	P	P	P	P	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	Despacho + Montaje shelter: 04-FEB→17-MAR-2027	E	R	I	P	I	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio		P	R	R	E	I	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio		P	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Precomisionado		P	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	SAT PMS sitio OCT→DIC-27 · RFSU 31-ENE-2028	P	P	P	I	E	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Capacitación PMS: FEB-MAR-2028	E	P	I	I	P	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	DataBook PMS: 31-MAR-2027	E	I	A	P	P	I

Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Adjudicado — Obra 129-008								
Fase	Actividad / interfase	Hito / Fecha (cronograma)	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Construc.	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	Recepción OC: 28-JUL-2026	P	E	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)		E	I	R	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.		P	I	A	R	I	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.		E	P	A	R	I	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	Construcción tableros: 26-AGO-26 → 16-FEB-27	E	R	I	I	I	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance		P	E	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)		E	I	A	I	P	I
Pruebas FAT	Ejecución FAT / pruebas (asistencia)	FAT PCS 29-MAR→22-ABR · FAT SIS 29-MAR→26-ABR-27	E	P	P	I	P	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas integración (si aplica)	Pruebas PCS↔PMS 28-ABR→04-MAY · iFAT JUL-27	E	P	P	P	P	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio		E	R	I	P	I	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio		P	R	R	E	I	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio	SAT/Comis campo: 18-MAY → 05-OCT-2027	P	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Precomisionado		P	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Comisionado → 31-ENE-2028	P	P	P	I	E	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)		E	P	I	I	P	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Prueba MCE + CAO: → 07-DIC-2027	E	I	A	P	P	I

HIMA — Tableros de marshalling (ESD / F&G / PSS) · HIMA · Adjudicado								
Fase	Actividad / interfase	Hito / Fecha (cronograma)	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Construc.	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato		P	E	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)		E	I	R	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.		P	I	A	R	I	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.		E	P	A	R	I	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	Fabricación tablero: 03-JUL → 25-DIC-2026	E	R	I	I	I	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance		P	E	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)		E	I	A	I	P	I
Pruebas FAT	Ejecución FAT / pruebas (asistencia)	FAT SIS (conjunto): 29-MAR → 26-ABR-2027	E	P	P	I	P	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas integración (si aplica)		E	P	P	P	P	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	Recepción en Inauco: 25-DIC-2026	E	R	I	P	I	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio	Recableado interno (45 d): 25-DIC → 08-FEB-2027	P	R	R	E	I	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio		P	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Precomisionado		P	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Soporte campo → 05-OCT-2027	P	P	P	I	E	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)		E	P	I	I	P	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built		E	I	A	P	P	I

HIMA — Adecuación y configuración SIS · HIMA · EN ADJUDICACIÓN								
Fase	Actividad / interfase	Hito / Fecha (cronograma)	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Construc.	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Adjudicación	Proceso de adjudicación / cierre de cont	A definir (en adjudicación)	P	E	R	I	I	I
Contrato	Gestión de OC / contrato		P	E	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)		E	I	R	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.		P	I	A	R	I	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.		E	P	A	R	I	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)		E	R	I	I	I	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance		P	E	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)		E	I	A	I	P	I

Fase	Actividad / interfase	Hito / Fecha (cronograma)	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Construc.	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Pruebas FAT	Ejecución FAT / pruebas (asistencia)	FAT SIS (conjunto): 29-MAR → 26-ABR-2027	E	P	P	I	P	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas integración (si aplica)		E	P	P	P	P	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio		E	R	I	P	I	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio		P	R	R	E	I	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio	Asistencia PEM: 2027 (a confirmar)	P	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Precomisionado		P	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM		P	P	P	I	E	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)		E	P	I	I	P	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built		E	I	A	P	P	I