

Leyenda RACI ampliado

- E** Ejecuta / responsable primario
- A** Aprueba / libera
- R** Revisa / comenta
- P** Participa / Asiste
- I** Informado

- Rangos Inicio/Fin por actividad tomados de los cronogramas por contrato: ABB Salas (PDF 21-08), ABB PMS (.mpp REV B), Inauco (PDF Rev A) y HIMA marshalling (draft 16-08). HIMA — Config es tentativo (en adjudicación).
- Activación de suministros: E en Certificación de hitos de pago; P (asiste) en Procura/Fabricación; E en Despacho.
- AESA — Precom&Comisionado y AESA — Calidad (QA/QC) pertenecen al Depto. de Calidad Integral, separados por función.
- AESA — Calidad (QA/QC): revisa/aprueba/libera según estadios de fabricación y despacho; aprueba/revisa la documentación de ensayos.
- Fechas de referencia a nivel mensual; se refinarán con nuevas versiones de los cronogramas por contrato.

ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4 · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación											
Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	May-26	Jun-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	May-26	Ago-26	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Jun-26	Oct-26	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Oct-26	Oct-26	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	May-26	Feb-27	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	Ago-26	Jun-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Ene-27	Feb-27	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	Ejecución FAT / pruebas (asistencia)	Mar-27	Abr-27	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas integración (si aplica)	Jun-27	Jul-27	E	I	P	P	P	P	R	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	Mar-27	Abr-27	E	E	R	I	P	I	A	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio	Ene-27	Mar-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio	May-27	Jul-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Precomisionado	May-27	Nov-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Jul-27	Ene-28	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Nov-27	Dic-27	E	I	P	I	I	P	I	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Abr-27	Jun-27	E	I	I	A	P	P	A	I

ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación											
Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	May-26	Abr-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	Jun-26	Ago-26	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Jun-26	Sep-26	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Ago-26	Ago-26	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	May-26	Dic-26	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	Jul-26	Abr-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Nov-26	Dic-26	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	Ejecución FAT / pruebas (asistencia)	Dic-26	Feb-27	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas integración (si aplica)	Mar-27	Mar-27	E	I	P	P	P	P	R	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	Feb-27	Feb-27	E	E	R	I	P	I	A	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio	Feb-27	Mar-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio	Oct-27	Dic-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Precomisionado	May-27	Dic-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Jul-27	Ene-28	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Feb-28	Mar-28	E	I	P	I	I	P	I	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Abr-27	Abr-27	E	I	I	A	P	P	A	I

Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Adjudicado — Obra 129-008											
Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	Jul-26	Dic-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	Ago-26	Oct-26	E	I	I	R	I	I	I	I

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Sep-26	Nov-26	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Nov-26	Nov-26	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	Ago-26	Mar-27	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	Ago-26	Dic-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Feb-27	Mar-27	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	Ejecución FAT / pruebas (asistencia)	Mar-27	Abr-27	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas integración (si aplica)	Abr-27	May-27	E	I	P	P	P	P	R	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	Abr-27	May-27	E	E	R	I	P	I	A	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio	May-27	May-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio	May-27	Oct-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Precomisionado	May-27	Ago-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Ago-27	Ene-28	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Jun-27	Jul-27	E	I	P	I	I	P	I	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Oct-27	Dic-27	E	I	I	A	P	P	A	I

HIMA — Tableros de marshalling (ESD / F&G / PSS) · HIMA · Adjudicado											
Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	Jul-26	May-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	Ago-26	Sep-26	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Ago-26	Sep-26	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Sep-26	Sep-26	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	Sep-26	Nov-26	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	Ago-26	Dic-26	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Oct-26	Nov-26	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	Ejecución FAT / pruebas (asistencia)	Nov-26	Nov-26	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas integración (si aplica)	Mar-27	Abr-27	E	I	P	P	P	P	R	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	Nov-26	Dic-26	E	E	R	I	P	I	A	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio	Dic-26	Feb-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio	May-27	Oct-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Precomisionado	May-27	Sep-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Jul-27	Oct-27	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Jun-27	Jul-27	E	I	P	I	I	P	I	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Dic-26	Ene-27	E	I	I	A	P	P	A	I

HIMA — Adecuación y configuración SIS · HIMA · EN ADJUDICACIÓN											
Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Adjudicación	Proceso de adjudicación / cierre de contrato	Sep-26	Dic-26	P	I	E	R	I	I	I	I
Contrato	Gestión de OC / contrato	Ene-27	May-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	Ene-27	Feb-27	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Feb-27	Mar-27	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Mar-27	Mar-27	E	I	P	A	R	I	R	I

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	Ene-27	Mar-27	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	Ene-27	May-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Feb-27	Mar-27	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	Ejecución FAT / pruebas (asistencia)	Mar-27	Abr-27	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas integración (si aplica)	Abr-27	May-27	E	I	P	P	P	P	R	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	Abr-27	Abr-27	E	E	R	I	P	I	A	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio	Abr-27	Abr-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio	May-27	Oct-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Precomisionado	May-27	Ago-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Ago-27	Oct-27	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Jun-27	Jul-27	E	I	P	I	I	P	I	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Oct-27	Nov-27	E	I	I	A	P	P	A	I