


CPF-2 La Calera II · Fuente: ACAL-00102-LG-E-0004 Rev.0 (29-06-2026) · Alcance AESA (Electricidad)



1 · Por nivel de tensión / tipo

Nivel / tipo	Cantidad	%
MT	3	4%
BT	17	24%
Señales/Comunic.	45	63%
PAT	6	8%

2 · De sistemas vs. no sistemas

Clase	Cantidad	%
Sistema	45	63%
No sistema	26	37%

3 · Por etapa de ejecución

Etapa	Cantidad	%
PARO	50	70%
PREPARO/POSPARO	20	28%
POSPARO	1	1%

4 · ¿Requiere PARO? · cruce por nivel de tensión

Nivel / tipo	PARO	PREPARO/POSPARO	POSPARO
MT	3	0	0
BT	3	13	1
Señales/Comunic.	43	2	0
PAT	1	5	0

5 · ¿Requiere PARO? · cruce sistemas / no sistemas

Clase	PARO	PREPARO/POSPARO	POSPARO
Sistema	43	2	0
No sistema	7	18	1

Conclusiones ejecutivas

- 50 de 71 tie-in (70%) deben ejecutarse DURANTE el paro de planta — es el condicionante principal de la ventana de parada.
- De los que requieren paro, 43 son de SISTEMAS (interconexiones de generación GE10/GE11 a TMC/TTLM, PMS y comunicaciones).
- La potencia BT es mayormente PREPARO/POSPARO (13 de 17): puede resolverse fuera de la ventana de paro.
- Los 3 tie-in de MT (13,2 kV) son todos de paro; la PAT es casi toda preparo/posparo.
- Concentración por área: 102=1, 670=65, 942=5.