

CPF-2 La Calera II · Fuentes: ACAL-00102-LG-E-0004 (EL) + Listado TIE-Ins INS-IT/OT Rev.1 — revisiones preliminares 15-09-2026

Tie-in listados	Efectivos (sin tachados)	Requieren paro	Modificados en Rev2
117	104	45 (38%)	57

1 · Por especialidad

Especialidad	Cantidad	%
Electricidad	71	61%
Instrumentación	34	29%
IT-OT	12	10%

2 · ¿Requiere paro? · comparativo Rev1 → Rev2

Condición	Rev1	Rev2	Δ
Paro total	39	39	0
Paro parcial	10	6	-4
Con/sin paro (TCT)	1	1	0
Sin paro	64	68	+4
A definir	3	3	0
TOTAL que requiere paro	49	45	-4

3 · ¿Requiere paro? · cruce por especialidad

Especialidad	Paro total	Paro parcial	Sin paro	Otros
Electricidad	24	0	43	4
Instrumentación	6	6	22	0
IT-OT	9	0	3	0

4 · Estado de cada ítem en esta revisión

Estado	Cantidad	%
Sin cambios	60	51%
Modificado	43	37%
Renumerado	1	1%
Reclasificado a PRE-PARO (tachado)	12	10%
Tachado — baja a confirmar	1	1%

5 · Condicionamiento de la condición de paro

Condicionamiento	Cantidad	%
Firme	73	62%
A confirmar con el vendor	24	21%
A confirmar por relevamiento	1	1%
A confirmar con piping	2	2%
Sujeto a condición operativa	1	1%
Trabajo de PRE-PARO	12	10%
Con trabajo con tensión	1	1%
A definir	3	3%

6 · Por nivel / tipo de señal

Nivel / tipo	Cantidad	%
Potencia MT	3	3%
Potencia BT	17	15%
Control/Señales EL	45	38%
PAT	6	5%
Instrum. Control (PCS)	9	8%
Instrum. Seguridad (SIS)	25	21%
IT/OT Red/Comunic.	12	10%

7 · Control de cambios / Actualización

Rev0 · 2026-08-18 Versión inicial. Solo listado ELÉCTRICO (ACAL-00102-LG-E-0004 Rev.0): 71 tie-in. Condición de paro con etapas PARO / PREPARO-POSPARO / POSPARO (50 en PARO).

Rev1 · 2026-08-21 (1) Listado eléctrico Rev.1 con la condición de paro REDEFINIDA: PARO=24, SIN PARO=43, 'PARO o con TCT'=1, a definir=3. (2) Se INCORPORAN Instrumentación (34) e IT/OT (12) con Categoría T1/T2/T3 y Alcance. (3) Consolidado 117 tie-in, filtrable por especialidad, ¿paro?, nivel/tipo, alcance, área y vendor.

Rev2 · 2026-09-15 Se adoptan las revisiones preliminares del 15-09-2026 de ambos listados. (1) INSTRUMENTACIÓN: 12 ítems recategorizados a «T1 (preparo)» y TACHADOS por el emisor — trabajos previos al paro que dejan de contarse como tie-in propiamente dicho; 4 ítems bajan de T2 a T1 (it. 2, 28, 29 y 30); 2 quedan «T1 (ver categorización piping)»; 2 cambios de asistencia de vendor a HIMA/INAUCO; se incorpora la columna «Observaciones de inspección» con el relevamiento de campo de 22 ítems. (2) IT/OT: T-O-940005 se renumera a T-O-005; T-O-900008 queda TACHADO (baja a confirmar); 4 ítems resaltados con definición abierta (patchera/switch de provisión INAUCO). (3) ELÉCTRICOS: 5 condiciones de paro se precisan con su condicionamiento (2 «SIN PARO a definir con vendor», 1 «SIN PARO con relevamiento», 1 «PARO a consensuar con el vendor», 1 «SIN PARO (T2)» sujeto a condición operativa). (4) Se agregan las dimensiones ESTADO EN LA REVISIÓN y CONDICIONAMIENTO, y el KPI de tie-in efectivos. Consolidado 117 ítems listados / 104 efectivos; requieren paro 45 (Rev1: 49).

8 · Detalle de cambios Rev1 → Rev2 (38 modificaciones)

EL-2	Condición de paro: SIN PARO → SIN PARO (A DEFINIR CON VENDOR)
EL-3	Condición de paro: SIN PARO → SIN PARO (A DEFINIR CON VENDOR)
EL-8	Condición de paro: SIN PARO → SIN PARO (SE REALIZARÁ EL RELEVAMIENTO CORRESPONDIENTE)
EL-9	Condición de paro (celda combinada: alcanza también a los ítems 10–30): PARO → PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)
EL-60	Condición de paro: SIN PARO → SIN PARO (T2)
T-K-670002	Categoría (paro): T2 → T1
T-K-670003	Categoría (paro): T1 → T1 (preparo)
T-K-670008	Categoría (paro): T1 → T1 (preparo)
T-K-670009	Categoría (paro): T1 → T1 (preparo)
T-K-100010	Categoría (paro): T1 → T1 (preparo)
T-K-100011	Categoría (paro): T1 → T1 (preparo)
T-K-100012	Asistencia de vendor: NO → HIMA/INAUCO
T-K-230016	Categoría (paro): T1 → T1 (preparo)
T-K-230017	Categoría (paro): T1 → T1 (preparo)
T-K-910019	Categoría (paro): T1 → T1 (preparo)
T-K-910020	Observaciones: — → canalizacion, tendido y conexonad
T-K-910021	Categoría (paro): T1 → T1 (preparo)
T-K-910023	Categoría (paro): T1 → T1 (preparo)
T-K-102025	Asistencia de vendor: HIMA → HIMA/INAUCO
T-K-102027	Categoría (paro): T1 → T1 (preparo)
T-K-102028	Categoría (paro): T2 → T1
T-K-102029	Categoría (paro): T2 → T1
T-K-102030	Categoría (paro): T2 → T1
T-K-942032	Categoría (paro): T1 → T1 (preparo)
T-K-100033	Categoría (paro): T1 → T1 (ver categorización piping)
T-K-190034	Categoría (paro): T1 → T1 (ver categorización piping)
T-O-670001	Descripción: Tendido de cables de comunicación desde tablero de control de → Tendido de cables de comunicación desde tablero de c
T-O-910002	Descripción: Agregado de nuevo equipamiento necesario para conexión de equip → Agregado de nuevo equipamiento necesario para conexió
T-O-910002	Observaciones: Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. → Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro
T-O-910003	Descripción: Tendido de fibra óptica desde tablero de control de nuevo skid → Tendido de fibra óptica desde tablero de control de
T-O-910004	Descripción: Conexionado de cable FTP desde nuevo switch a RedBox existente → Conexionado de cable FTP desde nuevo switch a RedBox
T-O-005	N° de tie-in: T-O-940005 → T-O-005
T-O-005	Área: 940 → —
T-O-005	Observaciones: Por manipulación de tableros, acometida en shelter y canalizac → Por manipulación de tableros, acometida en shelter
T-O-940006	Observaciones: Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. → Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro
T-O-940007	Observaciones: Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. → Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro
T-O-900010	Observaciones: Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. → Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro
T-O-100011	Descripción: Desmontaje de controlador existente ubicado en Shelter INS006 → Desmontaje de controlador existente ubicado en Shelte

Conclusiones ejecutivas

- Se listan 117 tie-in; 13 quedan TACHADOS por el emisor, por lo que los tie-in EFECTIVOS son 104.
- Requieren paro (total + parcial) 45 de 117 (38%); en la Rev1 eran 49: bajan 4 por la recategorización de T2 a T1 en Instrumentación.
- 12 ítems de Instrumentación pasan a «T1 (preparo)»: son trabajos PREVIOS al paro, no tie-in de paro; deben planificarse antes de la ventana de parada.
- 30 ítems tienen la condición de paro CONDICIONADA (a confirmar con vendor, por relevamiento o con piping) — son el frente de definición más urgente.
- ATENCIÓN: 22 de los 39 tie-in de PARO TOTAL son eléctricos del bloque de SALA DE GENERACIÓN y quedan «a consensuar con el vendor» — es decir, la mayor parte de la carga de la parada eléctrica todavía no está cerrada.
- Paro total por especialidad: EL=24 · IN=6 · IT/OT=9.
- IT/OT sigue siendo el frente más condicionado: 9 de 12 requieren parada total.