MATRIZ DE INTERFASES / RESPONSABILIDADES — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2

Rev6 · 2026-11-07

Leyenda RACI ampliado

E Ejecuta / responsable primario

A Aprueba / libera

R Revisa / comenta

P Participa / Asiste

I Informado

- Rangos Inicio/Fin por actividad tomados del CRONOGRAMA EJECUTIVO Rev13 (07-11-2026), que consolida: ABB Salas y Ductos 5155-00-0009-VE-CO-PG-001 REV 0 «Para construcción» (14-10-26) con los informes de avance Nº5 del PMS (30-10-26) y Nº6 de Salas (04-11-26), CAT Miron 5155-00-0022-VE-CO-PG-001 Rev.A y acta de inspección del 21-10-26, Inauco 5155-00-0029-VE-CA-PG-001 Rev 0 (23-10-26), HPH Supplier Progress Report Nº1 (15-10-26) y HARG PSCH_CPF2_Rev3 con corrimiento de +63 días.
- Hasta la fila «Entrega en sitio» las fechas provienen de los cronogramas de los proveedores. Desde «Montaje / integración en sitio» en adelante son la VENTANA DE OBRA de AESA (estimación EPC): los cronogramas de provisión cortan en la entrega.
- HARG (HIMA Argentina) sigue EN ADJUDICACIÓN: la OC no está colocada al 07-11-2026 y AESA la estima para la semana del 16-11-26, dos semanas más tarde que la premisa de la revisión anterior. Sus fechas incluyen el corrimiento de 63 días y se revisarán al colocar la orden.
- «—» indica actividad NO APLICABLE a esa provisión (p. ej. nacionalización en Inauco, en el PMS y en CAT Miron, de fabricación nacional; o FAT de conjunto e iFAT en los ductos de barras).
- CAT MIRON: el PIE 5155-00-0022-VE-CA-PE-001 Rev.A fija 14 PUNTOS DE RETENCIÓN OBLIGATORIOS con 10 días de aviso previo, todavía sin fecha convocada. La recepción en obra (nov-dic 26) abre siete meses de almacenamiento hasta la llegada de los ductos de barras que los vinculan: requiere plan de conservación acordado con Construcciones.
- Convergencia de noviembre y diciembre de 2026: FAT del sistema UPS 18-20/11 en Santa Fe, FAT de TGMT 30/11-04/12 y de CCM 30/11-12/12 en Sorocaba (Brasil), prueba de integración PCS↔PMS 30/11-01/12 en Buenos Aires y FAT de tableros auxiliares 14-16/12 en AMBA. El 30 de noviembre hay tres eventos con witness simultáneos en dos países: la fila «FAT en fábrica de origen» y la fila «iFAT» compiten por el mismo recurso de AESA Calidad.
- La fila «iFAT / pruebas de integración entre provisiones» puede INICIAR antes de la FAT con el cliente: hay pruebas de integración anticipadas (maqueta PMS/CCM/PCS sep-26 y PCS↔PMS en Bs.As. oct-nov-26). Lo que sí se verifica es que CIERRE con la FAT más tardía.
- Activación de suministros: E en Certificación de hitos de pago, en Despacho desde fábrica y en Nacionalización; P (asiste) en Procura/Fabricación, FAT de fábrica y recepción.
- AESA — Precom&Comisionado y AESA — Calidad (QA/QC) pertenecen al Depto. de Calidad Integral, separados por función.
- AESA — Calidad (QA/QC): revisa/aprueba/libera según estadios de fabricación y despacho; aprueba/revisa la documentación de ensayos.
- Cliente PPSA: informado en general; participa en la FAT de conjunto, en el iFAT y en precomisionado/PEM. En la FAT en fábrica de origen (Brasil / Alemania) figura como informado — a confirmar si PPSA desea asistir.
- Fechas de referencia a nivel mensual; se refinarán con nuevas versiones de los cronogramas por contrato.
- PENDIENTE DE DEFINICIÓN, sin cambios respecto de la Rev5: (a) si PPSA asiste a las FAT en fábrica de origen en Brasil y Alemania; (b) las ventanas de montaje, SAT, precomisionado, PEM y capacitación son estimación del EPC y se confirmarán con el cronograma de montaje.

MATRIZ DE INTERFASES / RESPONSABILIDADES — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2

Rev6 · 2026-11-07

ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4 · ABB · Adjudicado — ingeniería de equipos aprobada para fabricación

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	May-26	Dic-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	May-26	Sep-26	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Sep-26	Nov-26	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Sep-26	Nov-26	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura, acopio y fabricación	May-26	Mar-27	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	May-26	May-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Sep-26	Nov-26	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT en fábrica de origen / pruebas int.	Nov-26	Dic-26	E	P	P	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT de conjunto con el cliente	Feb-27	Abr-27	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / integración entre provisiones	Mar-27	Abr-27	E	I	P	P	P	P	R	P
Logística	Despacho de fábrica (EXW/FCA/DAP)	Nov-26	Dic-26	E	E	R	I	I	I	A	I
Logística	Nacionalización / aduana	Dic-26	Ene-27	P	E	R	I	I	I	I	I
Logística	Recepción en destino intermedio	Nov-26	Ene-27	E	P	R	I	P	I	R	I
Despacho/Sitio	Entrega en sitio / recepción en obra	Mar-27	Abr-27	E	P	R	I	A	I	R	I
Despacho/Sitio	Montaje / integración en sitio	Abr-27	Jul-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT y precomisionado en sitio	Jun-27	Oct-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Sep-27	Dic-27	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Oct-27	Nov-27	E	I	P	I	I	P	I	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	May-27	Dic-27	E	I	I	A	P	P	A	I

ABB — Ductos de barras · ABB · Adjudicado — PLAZO DE ENTREGA SIN CONFIRMAR

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	May-26	Dic-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	Jul-26	Dic-26	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Dic-26	Dic-26	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Dic-26	Dic-26	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura, acopio y fabricación	Dic-26	Abr-27	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	May-26	Jul-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Feb-27	Mar-27	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT en fábrica de origen / pruebas int.	Mar-27	Abr-27	E	P	P	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT de conjunto con el cliente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pruebas FAT	iFAT / integración entre provisiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Logística	Despacho de fábrica (EXW/FCA/DAP)	Abr-27	Abr-27	E	E	R	I	I	I	A	I
Logística	Nacionalización / aduana	Abr-27	Jul-27	P	E	R	I	I	I	I	I
Logística	Recepción en destino intermedio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Despacho/Sitio	Entrega en sitio / recepción en obra	Jul-27	Jul-27	E	P	R	I	A	I	R	I
Despacho/Sitio	Montaje / integración en sitio	Jul-27	Sep-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT y precomisionado en sitio	Sep-27	Nov-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Oct-27	Dic-27	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MATRIZ DE INTERFASES / RESPONSABILIDADES — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2

Rev6 · 2026-11-07

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Jul-27	Dic-27	E	I	I	A	P	P	A	I

ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Adjudicado — armado de tableros corrido a noviembre

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	May-26	Dic-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	Jun-26	Ago-26	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Jul-26	Sep-26	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Sep-26	Sep-26	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura, acopio y fabricación	May-26	Dic-26	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	May-26	May-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Nov-26	Ene-27	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT en fábrica de origen / pruebas int.	Dic-26	Ene-27	E	P	P	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT de conjunto con el cliente	Ene-27	Ene-27	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / integración entre provisiones	Oct-26	Abr-27	E	I	P	P	P	P	R	P
Logística	Despacho de fábrica (EXW/FCA/DAP)	Feb-27	Feb-27	E	E	R	I	I	I	A	I
Logística	Nacionalización / aduana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Logística	Recepción en destino intermedio	Feb-27	Feb-27	E	P	R	I	P	I	R	I
Despacho/Sitio	Entrega en sitio / recepción en obra	Abr-27	Jul-27	E	P	R	I	A	I	R	I
Despacho/Sitio	Montaje / integración en sitio	Abr-27	Ago-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT y precomisionado en sitio	Jul-27	Nov-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Oct-27	Dic-27	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Nov-27	Dic-27	E	I	P	I	I	P	I	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Jun-27	Dic-27	E	I	I	A	P	P	A	I

CAT Miron — Transformadores (13 unidades + repuestos) · CAT Transformadores · Adjudicado — OC 4509019082 · entregas escalonadas nov-dic 26

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	Jul-26	Dic-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	Jul-26	Sep-26	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Ago-26	Sep-26	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Sep-26	Sep-26	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura, acopio y fabricación	Jul-26	Dic-26	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	Jul-26	Ene-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Sep-26	Sep-26	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT en fábrica de origen / pruebas int.	Nov-26	Dic-26	E	P	P	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT de conjunto con el cliente	Nov-26	Dic-26	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / integración entre provisiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Logística	Despacho de fábrica (EXW/FCA/DAP)	Nov-26	Dic-26	E	E	R	I	I	I	A	I
Logística	Nacionalización / aduana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Logística	Recepción en destino intermedio	Nov-26	Dic-26	E	P	R	I	P	I	R	I
Despacho/Sitio	Entrega en sitio / recepción en obra	Nov-26	Dic-26	E	P	R	I	A	I	R	I
Despacho/Sitio	Montaje / integración en sitio	Abr-27	Ago-27	P	I	R	R	E	I	R	I

MATRIZ DE INTERFASES / RESPONSABILIDADES — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2

Rev6 · 2026-11-07

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Precom./PEM	SAT y precomisionado en sitio	Jul-27	Nov-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Oct-27	Dic-27	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Dic-26	Dic-27	E	I	I	A	P	P	A	I

Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Adjudicado — Obra 129-008 · cronograma para construcción

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	Jul-26	Dic-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	Ago-26	Nov-26	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Sep-26	Nov-26	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Nov-26	Nov-26	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura, acopio y fabricación	Ago-26	Feb-27	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	Jul-26	May-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Feb-27	Feb-27	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT en fábrica de origen / pruebas int.	Ene-27	Mar-27	E	P	P	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT de conjunto con el cliente	Mar-27	Abr-27	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / integración entre provisiones	Nov-26	Abr-27	E	I	P	P	P	P	R	P
Logística	Despacho de fábrica (EXW/FCA/DAP)	May-27	May-27	E	E	R	I	I	I	A	I
Logística	Nacionalización / aduana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Logística	Recepción en destino intermedio	Ene-27	Mar-27	E	P	R	I	P	I	R	I
Despacho/Sitio	Entrega en sitio / recepción en obra	May-27	May-27	E	P	R	I	A	I	R	I
Despacho/Sitio	Montaje / integración en sitio	May-27	Ago-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT y precomisionado en sitio	Jul-27	Nov-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Oct-27	Dic-27	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Nov-27	Dic-27	E	I	P	I	I	P	I	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Jun-27	Dic-27	E	I	I	A	P	P	A	I

HPH — HIMA Paul Hilpert · tableros de marshalling (ESD/F&G/PSS) · HIMA (Alemania) · Adjudicado — fabricación completada

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	Jul-26	Dic-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	Ago-26	Oct-26	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Sep-26	Nov-26	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Sep-26	Nov-26	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura, acopio y fabricación	Sep-26	Nov-26	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	Jul-26	Ene-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Sep-26	Oct-26	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT en fábrica de origen / pruebas int.	Nov-26	Nov-26	E	P	P	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT de conjunto con el cliente	Mar-27	Abr-27	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / integración entre provisiones	Abr-27	May-27	E	I	P	P	P	P	R	P
Logística	Despacho de fábrica (EXW/FCA/DAP)	Nov-26	Dic-26	E	E	R	I	I	I	A	I
Logística	Nacionalización / aduana	Dic-26	Ene-27	P	E	R	I	I	I	I	I

MATRIZ DE INTERFASES / RESPONSABILIDADES — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2

Rev6 · 2026-11-07

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Logística	Recepción en destino intermedio	Ene-27	Ene-27	E	P	R	I	P	I	R	I
Despacho/Sitio	Entrega en sitio / recepción en obra	May-27	May-27	E	P	R	I	A	I	R	I
Despacho/Sitio	Montaje / integración en sitio	May-27	Ago-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT y precomisionado en sitio	Jul-27	Nov-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Oct-27	Dic-27	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Nov-27	Dic-27	E	I	P	I	I	P	I	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Jun-27	Dic-27	E	I	I	A	P	P	A	I

HARG — HIMA Argentina · adecuación, programación y FAT/IFAT · HIMA (Argentina) · EN ADJUDICACIÓN — OC POSTERGADA a la semana del 16-11-26

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Adjudicación	Proceso de adjudicación / cierre de contrato	Sep-26	Nov-26	P	I	E	R	I	I	I	I
Contrato	Gestión de OC / contrato	Nov-26	Dic-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	Nov-26	May-27	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Dic-26	May-27	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Dic-26	May-27	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura, acopio y fabricación	Nov-26	May-27	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	Nov-26	Jun-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Mar-27	Abr-27	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT en fábrica de origen / pruebas int.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pruebas FAT	FAT de conjunto con el cliente	Abr-27	Abr-27	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / integración entre provisiones	May-27	May-27	E	I	P	P	P	P	R	P
Logística	Despacho de fábrica (EXW/FCA/DAP)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Logística	Nacionalización / aduana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Logística	Recepción en destino intermedio	Ene-27	Feb-27	E	P	R	I	P	I	R	I
Despacho/Sitio	Entrega en sitio / recepción en obra	May-27	May-27	E	P	R	I	A	I	R	I
Despacho/Sitio	Montaje / integración en sitio	May-27	Ago-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT y precomisionado en sitio	Jul-27	Nov-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Oct-27	Dic-27	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Nov-27	Dic-27	E	I	P	I	I	P	I	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Jun-27	Dic-27	E	I	I	A	P	P	A	I

MATRIZ DE INTERFASES / RESPONSABILIDADES — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2

Rev6 · 2026-11-07

Ajustes Rev5 → Rev6

ALTA	**Provisión agregada**	Se incorpora CAT MIRON — TRANSFORMADORES (13 unidades más 3 lotes de repuestos, OC 4509019082) como séptima provisión de la matriz. Ya figuraba en el cronograma ejecutivo desde la Rev6 y tiene interfases propias: 14 puntos de retención del PIE con 10 días de aviso a AESA Calidad, y siete meses de almacenamiento en obra hasta que lleguen los ductos de barras que los vinculan.
ALTA	**Rangos rehechos**	Todos los rangos se reanclan al CRONOGRAMA EJECUTIVO Rev13 (07-11-2026), que incorpora los informes de avance de ABB Nº5 (PMS, 30-10-26) y Nº6 (Salas, 04-11-26) y la segunda postergación de la OC de HIMA Argentina.
ALTA	**HARG corrida**	El corrimiento de HARG pasa de 49 a 63 días corridos: emisión y aprobación de documentación se extienden hasta mayo de 2027, la FAT cae en abril de 2027 y el IFAT en mayo. El cierre del alcance pasa del 10-05-27 al 24-05-27.
MEDIA	**Ventana movida**	SALAS — la FAT de conjunto con el cliente pasa de feb-mar a FEB-ABR 2027: el informe Nº6 ubica la FAT de SE#4 del 22 al 26-02-27 y la de SE#3 del 29-03 al 02-04-27, ambas en Mendoza.
MEDIA	**Ventana movida**	PMS — los procedimientos de FAT y SAT pasan de octubre a NOV-26 / ENE-27 (el informe Nº5 los lleva a «eventos del próximo mes») y la certificación se extiende a may-27 por el hito de repuestos del plan acordado.
MEDIA	**No aplica**	PMS — la nacionalización pasa a «no aplica»: los tableros se construyen en MEHCCO S.A. (San Martín, Buenos Aires) y el material importado ya está acopiado y verificado en el stock de ABB/DHL en Argentina desde el 22-10-26.
MEDIA	**Ventana movida**	DUCTOS — la revisión y el freezing de ingeniería se concentran en DIC-26: el diseño corre hasta el 14-12-26 y la aprobación entre el 14 y el 30-12-26. Antes figuraban desde septiembre.
BAJA	**Ventana movida**	HPH — el iFAT pasa a ABR-MAY 2027 para cubrir el IFAT de HARG, que con la nueva postergación termina el 14-05-27, después del cierre de la FAT SIS conjunta.
—	**Sin cambio**	El set de 19 actividades y la asignación RACI por sector no se modifican respecto de la Rev5.

Verificación de coherencia de rangos

82 reglas de precedencia verificadas sobre 7 provisiones · 0 incoherencias

- ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4 — 13 reglas verificadas, 0 incoherencias, 0 actividades no aplicables
- ABB — Ductos de barras — 11 reglas verificadas, 0 incoherencias, 4 actividades no aplicables
- ABB — PMS (Power Management System) — 12 reglas verificadas, 0 incoherencias, 1 actividades no aplicables
- CAT Miron — Transformadores (13 unidades + repuestos) — 11 reglas verificadas, 0 incoherencias, 3 actividades no aplicables
- Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones — 12 reglas verificadas, 0 incoherencias, 1 actividades no aplicables
- HPH — HIMA Paul Hilpert · tableros de marshalling (ESD/F&G/PSS) — 13 reglas verificadas, 0 incoherencias, 0 actividades no aplicables
- HARG — HIMA Argentina · adecuación, programación y FAT/IFAT — 10 reglas verificadas, 0 incoherencias, 3 actividades no aplicables

Reglas aplicadas

- Emisión de documentación (IB / ID / IC) → Revisión y aprobación de documentación [inicio] — La revisión no puede iniciar antes de la emisión de documentación
- Revisión y aprobación de documentación → Freezing / hold points · cierre de ingeniería [inicio y fin] — El freezing point no puede cerrar antes de la aprobación
- Freezing / hold points · cierre de ingeniería → Procura, acopio de materiales y fabricación [fin] — La fabricación no puede terminar antes del cierre de ingeniería
- Procedimientos de FAT / pruebas (emisión y aprobación) → FAT de conjunto con el cliente (asistencia) [inicio] — La FAT con el cliente no puede iniciar antes de aprobar sus procedimientos
- FAT en fábrica de origen / pruebas internas del proveedor → Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) [fin] — El despacho de fábrica no puede cerrar antes de las pruebas de fábrica
- Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) → Nacionalización / despacho de aduana e internación [inicio] — La nacionalización no puede iniciar antes del despacho
- FAT de conjunto con el cliente (asistencia) → iFAT / pruebas de integración entre provisiones [fin] — La integración entre provisiones cierra con la FAT más tardía
- Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) → Entrega en sitio / recepción en obra [inicio y fin] — La entrega en sitio no puede ocurrir antes del despacho de fábrica
- Entrega en sitio / recepción en obra → Montaje / integración en sitio [inicio] — El montaje no puede iniciar antes de la entrega en sitio
- Montaje / integración en sitio → SAT y precomisionado en sitio [inicio] — El SAT / precomisionado no puede iniciar antes del montaje
- SAT y precomisionado en sitio → Comisionado / Puesta en marcha (PEM) [inicio y fin] — La puesta en marcha no puede iniciar ni cerrar antes del precomisionado
- Comisionado / Puesta en marcha (PEM) → Documentación final / DataBook / As-built [fin] — La documentación final cierra después de la puesta en marcha