# Provisiones críticas CPF-2 · estado al 27-10-2026

Rev 11

Cronograma ejecutivo de provisiones críticas · ocho provisiones · seguimiento para PPSA

**CIERRE DEL CAMINO CRÍTICO**
**10-MAY-2027**
OC HARG → HPH → HARG → Inauco

**ÚLTIMA ENTREGA DEL PAQUETE**
**08-JUL-2027**
Ductos de barras — sin confirmar

**ENTREGAS DENTRO DE 2026**
**2 de 8**
Transformadores y marshalling

**PUNTOS DE ATENCIÓN ABIERTOS**
**14**
11 en severidad alta

## Entregas comprometidas por provisión

| PROVISIÓN | ENTREGA | AVANCE |
|---|---|---|
| **CAT Miron — Transformadores**<br>13 unidades · ingeniería 100%, fabr. 0% | 11-DIC-2026 | *sin dato global* |
| **HPH — Marshalling (Alemania)**<br>Fabricación completada · DAP Ezeiza | 15-DIC-2026 | 100% |
| **ABB — PMS**<br>Adelantado 9 puntos sobre el plan | 17-FEB-2027 | 53% |
| **ABB — Sala eléctrica SE#4 (MT)**<br>Contractual 08-04-27 · 14 d de margen | 25-MAR-2027 | 36% |
| **ABB — Sala eléctrica SE#3 (BT)**<br>Contractual 14-05-27 · 21 d de margen | 20-ABR-2027 | 36% |
| **Inauco — PCS / SCADA**<br>Rev 0 para construcción · sin corrimientos | 04-MAY-2027 | 6% |
| **HARG — HIMA Argentina (SIS)**<br>ORDEN DE COMPRA PENDIENTE | 10-MAY-2027 | 0% |
| **ABB — Ductos de barras**<br>PLAZO SIN CONFIRMAR | 08-JUL-2027 | 5% |

## Foco gerencial

En 7 de las 8 provisiones **el pendiente crítico es un insumo de AESA**, no del proveedor. Seis sostienen su fecha de entrega.

**DECISIONES Y ACCIONES INMEDIATAS**

1. **Colocar la OC de HIMA Argentina** PA-04
   Sin colocar. Gobierna el cierre del 10-05-27: cada semana de demora lo corre una semana.
2. **Emitir la carta de crédito de HPH** PA-14
   Plazo pedido por el proveedor: 30-10-2026. Retiene el alcance ampliado.
3. **Aprobar la ingeniería de las salas** PA-08
   Freezing point vencido el 25-09-26. Los equipos ya están aprobados; falta el shelter.
4. **Responder el reclamo de los ductos** PA-07
   ABB pide adecuar la fecha de las posiciones 120/130/140 y evalúa impacto económico.
5. **Entregar los mapas del PMS** PA-11
   Mapas Modbus y Profinet. La configuración de comunicaciones arranca el 02-11-26.

Fuentes: ABB Salas y Ductos 5155-00-0009-VE-CO-PG-001 Rev 0 «Para construcción» (14-10-26) e informe de avance Nº 5 · ABB PMS SEP-2026 Rev 0 e informe Nº 4 · CAT Miron 5155-00-0022-VE-CO-PG-001 Rev A · Inauco 5155-00-0029-VE-CA-PG-001 Rev 0 «Para construcción» (23-10-26) · HPH Supplier Progress Report Nº 1 (15-10-26) · HARG PSCH_CPF2_Rev3.