Provisiones críticas CPF-2 · estado al 29-10-2026

Rev 12

Cronograma ejecutivo de provisiones críticas · ocho provisiones · seguimiento para PPSA

CIERRE DEL CAMINO CRÍTICO
10-MAY-2027
OC HARG → HPH → HARG → Inauco

ÚLTIMA ENTREGA DEL PAQUETE
08-JUL-2027
Ductos de barras — sin confirmar

ENTREGAS DENTRO DE 2026
2 de 8
Transformadores y marshalling

PUNTOS DE ATENCIÓN ABIERTOS
15
11 en severidad alta

Entregas comprometidas por provisión

PROVISIÓN	ENTREGA	AVANCE
CAT Miron — Transformadores Inspección OK · 13 un. + 3 lotes repuestos	11-DIC-2026	*sin dato global*
HPH — Marshalling (Alemania) Fabricación completada · DAP Ezeiza	15-DIC-2026	100%
ABB — PMS Adelantado 9 puntos sobre el plan	17-FEB-2027	53%
ABB — Sala eléctrica SE#4 (MT) Contractual 08-04-27 · 14 d de margen	25-MAR-2027	36%
ABB — Sala eléctrica SE#3 (BT) Contractual 14-05-27 · 21 d de margen	20-ABR-2027	36%
Inauco — PCS / SCADA Rev 0 para construcción · sin corrimientos	04-MAY-2027	6%
HARG — HIMA Argentina (SIS) ORDEN DE COMPRA PENDIENTE	10-MAY-2027	0%
ABB — Ductos de barras PLAZO SIN CONFIRMAR	08-JUL-2027	5%

Foco gerencial

En 7 de las 8 provisiones **el pendiente crítico es un insumo de AESA**, no del proveedor. Seis sostienen su fecha de entrega.

DECISIONES Y ACCIONES INMEDIATAS

1. **Emitir la carta de crédito de HPH** PA-14
   Plazo pedido por el proveedor: 30-10-2026. Retiene el alcance ampliado de la orden.
2. **Colocar la OC de HIMA Argentina** PA-04
   Sin colocar. Gobierna el cierre del 10-05-27: cada semana de demora lo corre una semana.
3. **Entregar los mapas del PMS** PA-11
   Mapas Modbus y Profinet. La configuración de comunicaciones arranca el 02-11-26.
4. **Convocar los ensayos de CAT** PA-09/17
   Puntos de retención con 10 días de aviso (1.ª entrega 13-11) y visita al taller de núcleos antes del 06-11.
5. **Aprobar la ingeniería de las salas** PA-08
   Freezing point vencido el 25-09-26. Los equipos ya están aprobados; falta el shelter.
6. **Responder el reclamo de los ductos** PA-07
   ABB pide adecuar la fecha de las posiciones 120/130/140 y evalúa impacto económico.

Fuentes: ABB Salas y Ductos 5155-00-0009-VE-CO-PG-001 Rev 0 «Para construcción» (14-10-26) e informe de avance Nº 5 · ABB PMS SEP-2026 Rev 0 e informe Nº 4 · CAT Miron acta de inspección IN-FC-CAT-19082-261021 (21-10-26) y cronograma 5155-00-0022-VE-CO-PG-001 Rev A · Inauco 5155-00-0029-VE-CA-PG-001 Rev 0 «Para construcción» (23-10-26) · HPH Supplier Progress Report Nº 1 (15-10-26) · HARG PSCH_CPF2_Rev3.