

1 · Provisiones y estado de adjudicación

Provisión	Proveedor	Estado	Alcance de interfase
ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4	ABB	Adjudicado — OC vigente + planificación	Ingeniería, fabricación, FAT, despacho, montaje shelters y PEM.
ABB — PMS (Power Management System)	ABB	Adjudicado — OC vigente + planificación	Ingeniería, procura, armado, FAT (incl. maqueta), montaje shelter, iFAT, PEM y capacitación.
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones	Inauco	Adjudicado — Obra 129-008	Ingeniería, construcción tableros, FAT PCS/SIS, integración, SAT/comisionado campo y CAO.
HIMA — Tableros de marshalling (ESD / F&G / PSS)	HIMA	Adjudicado	Ingeniería, fabricación tableros, FAT y entrega en Inauco.
HIMA — Adecuación y configuración SIS	HIMA	EN ADJUDICACIÓN	Adjudicación, configuración/adecuación SIS, FAT SIS (conjunto), asistencia PEM.

2 · Leyenda RACI ampliado

E

Ejecuta / responsable primario

A

Aprueba

R

Revisa / comenta

P

Participa / Asiste

I

Informado

3 · Notas y premisas

- Alcance de la matriz: desde la adjudicación/OC en adelante. Para las provisiones adjudicadas (ABB Salas y PMS, Inauco, HIMA marshalling) las etapas comercial/adjudicación ya están cerradas; la matriz aplica a ingeniería, fabricación, FAT, sitio y puesta en marcha.
- HIMA — Adecuación y configuración SIS está EN ADJUDICACIÓN: se incorpora la etapa de adjudicación (Proyecto ejecuta, Ingeniería evalúa técnica, Cliente aprueba).
- AESA — Proyecto / Contrato es el responsable del contrato y la coordinación con cada proveedor.
- AESA — Ingeniería revisa y aprueba la documentación del proveedor y asiste técnicamente a FAT/pruebas.
- AESA — Precom. y Comisionado y AESA — Ingeniería (junto con Proyecto) asisten a FAT/pruebas y ejecutan/acompañan la puesta en marcha.
- Documento de arranque para iteración: los códigos por actividad son una propuesta base y se ajustan por provisión.

ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4 · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación						
Fase	Actividad / interfase	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de la OC / contrato y coordinación	P	E	I	I	I
Ingeniería	Emisión de documentación (IB / ID / IC)	E	I	R	I	R
Ingeniería	Revisión y aprobación de documentación	P	I	A	I	A
Ingeniería	Freezing / hold points · cierre de ingeniería	E	P	A	I	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	E	R	I	I	I
Procura/Fabric.	Certificación de hitos de pago / avance	P	E	I	I	A
Pruebas FAT	Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación)	E	I	A	P	A
Pruebas FAT	Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia)	E	P	P	P	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas de integración (donde aplica)	E	P	P	P	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	E	R	I	I	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio	P	E	R	I	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Precomisionado	P	P	P	E	I
Precom./PEM	Comisionado / Puesta en marcha (PEM)	P	P	P	E	A
Precom./PEM	Capacitación (operación / mantenimiento)	E	P	I	P	P
Cierre	Documentación final / DataBook / As-built	E	I	A	P	A

ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación						
Fase	Actividad / interfase	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de la OC / contrato y coordinación	P	E	I	I	I
Ingeniería	Emisión de documentación (IB / ID / IC)	E	I	R	I	R
Ingeniería	Revisión y aprobación de documentación	P	I	A	I	A
Ingeniería	Freezing / hold points · cierre de ingeniería	E	P	A	I	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	E	R	I	I	I
Procura/Fabric.	Certificación de hitos de pago / avance	P	E	I	I	A
Pruebas FAT	Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación)	E	I	A	P	A
Pruebas FAT	Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia)	E	P	P	P	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas de integración (donde aplica)	E	P	P	P	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	E	R	I	I	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio	P	E	R	I	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio	P	P	P	E	P

Fase	Actividad / interfase	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Precom./PEM	Precomisionado	P	P	P	E	I
Precom./PEM	Comisionado / Puesta en marcha (PEM)	P	P	P	E	A
Precom./PEM	Capacitación (operación / mantenimiento)	E	P	I	P	P
Cierre	Documentación final / DataBook / As-built	E	I	A	P	A

Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Adjudicado — Obra 129-008						
Fase	Actividad / interfase	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de la OC / contrato y coordinación	P	E	I	I	I
Ingeniería	Emisión de documentación (IB / ID / IC)	E	I	R	I	R
Ingeniería	Revisión y aprobación de documentación	P	I	A	I	A
Ingeniería	Freezing / hold points · cierre de ingeniería	E	P	A	I	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	E	R	I	I	I
Procura/Fabric.	Certificación de hitos de pago / avance	P	E	I	I	A
Pruebas FAT	Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación)	E	I	A	P	A
Pruebas FAT	Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia)	E	P	P	P	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas de integración (donde aplica)	E	P	P	P	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	E	R	I	I	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio	P	E	R	I	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Precomisionado	P	P	P	E	I
Precom./PEM	Comisionado / Puesta en marcha (PEM)	P	P	P	E	A
Precom./PEM	Capacitación (operación / mantenimiento)	E	P	I	P	P
Cierre	Documentación final / DataBook / As-built	E	I	A	P	A

HIMA — Tableros de marshalling (ESD / F&G / PSS) · HIMA · Adjudicado						
Fase	Actividad / interfase	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de la OC / contrato y coordinación	P	E	I	I	I
Ingeniería	Emisión de documentación (IB / ID / IC)	E	I	R	I	R
Ingeniería	Revisión y aprobación de documentación	P	I	A	I	A
Ingeniería	Freezing / hold points · cierre de ingeniería	E	P	A	I	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	E	R	I	I	I
Procura/Fabric.	Certificación de hitos de pago / avance	P	E	I	I	A

Fase	Actividad / interfase	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Pruebas FAT	Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación)	E	I	A	P	A
Pruebas FAT	Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia)	E	P	P	P	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas de integración (donde aplica)	E	P	P	P	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	E	R	I	I	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio	P	E	R	I	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Precomisionado	P	P	P	E	I
Precom./PEM	Comisionado / Puesta en marcha (PEM)	P	P	P	E	A
Precom./PEM	Capacitación (operación / mantenimiento)	E	P	I	P	P
Cierre	Documentación final / DataBook / As-built	E	I	A	P	A

HIMA — Adecuación y configuración SIS · HIMA · EN ADJUDICACIÓN						
Fase	Actividad / interfase	Proveedor	AESA Proy/Contr.	AESA Ingeniería	AESA Precom/Com	Cliente PPSA
Adjudicación	Proceso de adjudicación / cierre de contrato	P	E	R	I	A
Contrato	Gestión de la OC / contrato y coordinación	P	E	I	I	I
Ingeniería	Emisión de documentación (IB / ID / IC)	E	I	R	I	R
Ingeniería	Revisión y aprobación de documentación	P	I	A	I	A
Ingeniería	Freezing / hold points · cierre de ingeniería	E	P	A	I	I
Procura/Fabric.	Procura y fabricación (seguimiento)	E	R	I	I	I
Procura/Fabric.	Certificación de hitos de pago / avance	P	E	I	I	A
Pruebas FAT	Procedimientos de FAT/pruebas (emisión y aprobación)	E	I	A	P	A
Pruebas FAT	Ejecución de FAT / pruebas en fábrica (asistencia)	E	P	P	P	P
Pruebas FAT	iFAT / pruebas de integración (donde aplica)	E	P	P	P	P
Despacho / Sitio	Despacho y entrega en sitio	E	R	I	I	I
Despacho / Sitio	Montaje / integración en sitio	P	E	R	I	I
Precom./PEM	SAT / pruebas en sitio	P	P	P	E	P
Precom./PEM	Precomisionado	P	P	P	E	I
Precom./PEM	Comisionado / Puesta en marcha (PEM)	P	P	P	E	A
Precom./PEM	Capacitación (operación / mantenimiento)	E	P	I	P	P
Cierre	Documentación final / DataBook / As-built	E	I	A	P	A