Provisiones críticas CPF-2 · estado al 07-11-2026

Rev 13

Cronograma ejecutivo de provisiones críticas · ocho provisiones · seguimiento para PPSA

CIERRE DEL CAMINO CRÍTICO	ÚLTIMA ENTREGA DEL PAQUETE	PROVISIONES CON DESVÍO	PUNTOS DE ATENCIÓN ABIERTOS
24-MAY-2027	**08-JUL-2027**	**3 de 8**	**19**
+14 días · OC HARG → HPH → HARG → Inauco	Ductos de barras — sin confirmar	HARG +63 d · Ductos +28 d · PMS en riesgo	13 en severidad alta · 4 nuevos

Entregas comprometidas por provisión

PROVISIÓN	ENTREGA	AVANCE	DESVÍO
CAT Miron — Transformadores Inspección OK · 1.ª entrega el 13-11-2026	11-DIC-2026	*sin dato global*	Sin desvío
HPH — Marshalling (Alemania) Fabricación completada · carta de crédito vencida	15-DIC-2026	100%	Sin desvío
ABB — PMS EL ARMADO NO ARRANCÓ EN OCTUBRE	17-FEB-2027	54%	En riesgo
ABB — Sala eléctrica SE#4 (MT) Fecha contractual 08-04-2027	25-MAR-2027	49%	14 d antes
ABB — Sala eléctrica SE#3 (BT) Fecha contractual 14-05-2027	23-ABR-2027	34%	21 d antes
Inauco — PCS / SCADA Sin corrimientos · integración PCS ↔ PMS 30-11	04-MAY-2027	6%	Sin desvío
HARG — HIMA Argentina (SIS) OC POSTERGADA A LA SEMANA DEL 16-11	24-MAY-2027	0%	+63 días
ABB — Ductos de barras PLAZO SIN CONFIRMAR	08-JUL-2027	15%	+28 días

Desvío medido contra la fecha CONTRACTUAL en las salas eléctricas y contra el plan original de cada proveedor en el resto. El PMS figura «en riesgo»: ABB sostiene la entrega pero el armado de tableros no arrancó.

Foco gerencial

La OC de **HIMA Argentina** se posterga por segunda vez y mueve el cierre del paquete del 10-05 al **24-05-2027**. ABB aprobó la ingeniería de todos los equipos de las salas, pero el **armado del PMS no arrancó** en octubre.

DECISIONES Y ACCIONES INMEDIATAS

1. **Colocar la OC de HIMA Argentina** PA-04
   Postergada por segunda vez a la semana del 16-11. Cada semana suma una semana al cierre.
2. **Emitir la carta de crédito de HPH** PA-14
   VENCIÓ el 30-10-2026. Retiene el material de la orden ampliada, ya reservado en el ERP.
3. **Cerrar la ingeniería de las salas** PA-08
   ABB pide no abrir comentarios nuevos. El shelter de SE#3 se fabrica desde el 23-11.
4. **Resolver la agenda del 30-11** PA-19
   FAT de TGMT y CCM en Sorocaba contra la integración PCS ↔ PMS en Buenos Aires.
5. **Entregar los mapas del PMS** PA-11
   Segundo mes pendientes. La especialidad Configuración sigue en 0%.
6. **Reclamar el armado del PMS** PA-18
   Sin actividades en octubre y ABB sostiene el 17-12: pedir cronograma recalculado.

Fuentes: ABB PMS informe de avance N° 5 (E-2611027, 30-10-26) · ABB Salas Eléctricas informe de avance N° 6 (R-2631036_A, 04-11-26) · ABB Salas y Ductos 5155-00-0009-VE-CO-PG-001 Rev 0 «Para construcción» (14-10-26) · CAT Miron acta de inspección IN-FC-CAT-19082-261021 (21-10-26) · Inauco 5155-00-0029-VE-CA-PG-001 Rev 0 (23-10-26) · HPH Supplier Progress Report N° 1 (15-10-26) · HARG PSCH_CPF2_Rev3 con corrimiento +63 d.